

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 198 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

CANALIZACIÓN Y VADO DE ARROYO LOS ARCOS II EN TRAMO DE AV. VENCEREMOS A CALLE DOROTEO ARANGO COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO.

Ejecutada por:	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	Reg. Fed. Cont:	CTC-911213-BD6
Contrato No. 065/2020	Monto con Iva \$ 1,312,797.83	Periodo Contratado:	10 DE JUNIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Anticipo del 40%	\$525,119.14	Entregado:	02 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Suspensión apartir:	Elaborado:	Acuerdo elaborado:	julio 2 del 2020
Convenio	Incremento \$	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
		Fecha de Terminación	Elaborado:
		Monto con Iva	\$ 112,839.98
		Pagaré de Vicios Ocultos No. BKY-0208-0056449	Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 16,713.22									
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 1,325,656.97									
2020-PDM-PCAM-OP-012 \$ 1,325,656.97									
Recursos 2020									
2020-PDM-PCAM-OP-012 \$ 1,325,656.97									

RÚMERO	TRAMITE	DESCRIPCIÓN	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
															INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo			Nº 465	452,688.91	72,430.23			162,077.28	25,932.36	810.39	810.39	525,119.14	280,393.69	282,014.47	jul. 2 del 2020	jul. 18 del 2020
Estimación 1		Normal	Nº 466	405,193.20	64,830.81			194,413.30	31,106.13	972.07	972.07	336,334.99	336,334.99	336,334.99	jul. 19 del 2020	ago. 3 del 2020
Estimación 2		Normal	Nº 467	486,032.24	77,765.32			96,198.34	15,391.73	63.36	63.36	36,520.19	110,335.79	111,107.71	ago. 4 del 2020	ago. 14 del 2020
Estimación 3		Normal	Nº 469	191,980.85	30,716.94				0.00	27.03	27.03	15,622.33	36,746.91	36,746.91	ago. 15 del 2020	ago. 31 del 2020
Estimación 4 CONV MOD EXC		Excedentes	Nº 470	31,678.37	5,068.54				0.00	27.03	27.03	15,622.33	15,676.39	15,676.39	ago. 15 del 2020	ago. 31 del 2020
Estimación 5 CONV MOD EXT ULTIMA		Extras	Nº 471	13,514.13	2,162.26				0.00	27.03	27.03	15,622.33	15,676.39	15,676.39	ago. 15 del 2020	ago. 31 del 2020
SALDOS 2020													727,068.47	1,308,943.76		

COSTO DE OBRA: 1,308,943.76		EJERCIDO: 1,308,943.76		PERIODO REAL: jul. 2 del 2020		ago. 31 del 2020	
POR ESTIMAR: 3,854.07		POR EJERCER: 16,713.22		RET 0.2%		2,256.81	
				RET 0.2%		2,256.81	

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGA
CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.

ING. NESTOR GALVAN CARRERO

CONTRATISTA SUPERINTENDENTE
CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.

ING. NESTOR IVAN GALVAN SALCEDO

RESIDENTE D.O.P.M.
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS AGUILAR GARCIA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL
ING. VICTOR AMADOR PORCE DE LEON

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH