

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE REVOLUCIÓN

EJECUTADO POR: ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: RUI-730904-GSA

CONTRATO: 066/2020 MONTO CON IVA: 999,555.27 ANTICIPO: 40.00% 399,822.11 PERÍODO CONTRATADO: 15/06/2020 12/09/2020 ELABORADO: 12/06/2020

TOTAL CONTRATADO: 999,555.27 PERÍODO REAL:

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-PCAM-OP-029		1,000,000.00	29/04/2020
TOTAL APROBADO:		1,000,000.00	

69,138.15

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EFECTIVO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									399,822.11				399,822.11
ESTIMACIÓN 1		ORDINARIO	15/06/2020	14/07/2020		726,847.14		290,738.86	505,885.60	1,453.69			502,978.22
ESTIMACIÓN 2		ORDINARIO	15/07/2020	10/08/2020		35,506.05		14,202.42	24,712.21	71.01			24,570.19
ESTIMACIÓN 3		EXCEDENTE	15/07/2020	10/08/2020		6,951.86		6,806.57	168.54	13.90			140.74
ESTIMACIÓN 4		EXTRA	11/08/2020	09/09/2020		33,162.06		32,976.38	273.39	66.32			140.75
		TOTAL				802,467.11		344,674.23	930,861.85	1,604.92			927,653.01

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2523711 MONTO: 80,246.71 FECHA: 09/09/2020

COSTO DE LA OBRA: 930,861.85 FACTURADO: 930,861.85 AMORTIZACIÓN: 399,822.11 RET. CMIC: 1,604.92 RET. DIF: 1,604.92 SANCIÓN: -

POR ESTIMAR: 66,693.42 SALDO: 69,138.15 POR AMORTIZAR: PERÍODO REAL: 15/06/2020 09/09/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONSOCIAL

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COMPARATIVA DEL CONTRATO 066/2020

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FÚTBOL SOCCER								
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA COMFORT-PLAY. MODELO STEMGRASS DE 40 MM O SIMILAR. TIPO DE FIBRA 100% MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, CON DOBLE BASE DE RESPALDO (PRIMER RESPALDO 100% DE PROPILENO, SEGUNDO RESPALDO COMPUESTO DE LÁTEX NEGRO CON DRENE. CON UN PESO DE LA FIBRA DE 1080 G/M2, Y UN PESO TOTAL, INCLUYENDO BASE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 2256 G/M2, EN COLOR EMERALD & OLIVE BICOLOR INSTALADO EN ROLLOS DE 4 M DE ANCHO, MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL ENTRE CADA ROLLO, ASÍ COMO LAS LÍNEAS BLANCAS DE LIMITACIÓN DE LA CANCHA, CON PEGAMENTO RS-5-20 DE ALTO CONTACTO A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR ML PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS POSTERIORES, AGREGADOS A EL PASTO - ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A RAZÓN DE 12K/M2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 2-3 MM A RAZÓN DE 10 K/M2.	m2	539.56	1,164.76	628,457.91	1,164.76	628,457.91	-	-
2	PINTURA								
2.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	112.51	395.97	44,550.58	395.97	44,550.58	-	-
3	REPARACIÓN DE MUROS								
3.01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TRIPLAY DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	m2	43.87	198.29	8,698.98	198.29	8,698.98	-	-
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	m2	521.14	209.86	109,366.44	144.76	75,440.23	65.10	33,926.21
3.03	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN CANCHA DE FÚTBOL A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO RAYADO.	m2	350.22	4.10	1,435.90	4.10	1,435.90	-	-
3.04	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HASTA 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	55.87	-	-	-	-	-	-
3.05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMPACTADO PARA CIMENTACIÓN DE HASTA 0.50 M A MANO, INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA.	m3	220.95	0.64	141.41	0.64	141.41	-	-
3.06	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	86.37	0.64	55.28	0.64	55.28	-	-
3.07	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE APROXIMADAMENTE 0.05 M DE ESPESOR, PARA CIMENTACIÓN DE ESCULTURAS METÁLICAS, INCLUYE AFINE, TERMINADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	119.74	0.60	71.84	0.60	71.84	-	-

COMPARATIVA DEL CONTRATO 066/2020

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJECIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA CORRIDA (MURO PORTA PLACA) DE 60 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CM, EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2.	m	449.25	1.26	566.06	1.00	449.25	0.26	116.81
3.09	RODAPÍE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 (MURO PORTA PLACA) RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CM.	m2	573.54	0.60	344.12	0.60	344.12	-	-
3.1	MURETE (PORTA PLACA) BASE DE BLOCK CARA DE PIEDRA DE 20X20X40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VARILLA #3 A CADA 40 CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	569.87	1.66	945.98	1.66	945.98	-	-
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA DE 3/16" DE ESPESOR DE DIMENSIONES 1.58 M DE ANCHO X 0.66 M DE ALTO Y COLADO EN PLACA CON TEXTO PERSONALIZADO, INCLUYE TORNILLERÍA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	pza	2,300.00	-	-	-	-	-	-
3.12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.	m2	7.50	1,161.81	8,713.58	1,161.81	8,713.58	-	-
EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	Rehabilitación de herrería para puerta de PTR de 1 'A" x 1 'A", para acceso a cancha con dimensiones de 1.20 m de ancho con 2.10 m de alto, Incluye: material, soldadora, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1,314.01	1.00	1,314.01	1.00	1,314.01	-	-
EXT-02	Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de administración según diseño, de 40 x 60 cm, en aluminio fundido, grabada en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta fijación a murete.	pza	8,927.06	1.00	8,927.06	1.00	8,927.06	-	-
EXT-03	Suministro y colocación de triplay de 12 mm de espesor, 1 cara, Incluye: elementos de fijación, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	427.79	112.43	48,096.43	53.58	22,920.99	58.85	25,175.44
SUBTOTAL				861,685.58		802,467.12		59,218.46	
IVA (16%)				137,869.69		128,394.74		9,474.95	
TOTAL				999,555.27		930,861.86		68,693.41	

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS