

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA EN PARQUE DE LA COLONIA CHIHUAHUA 2000

Ejecutada por: ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ Reg. Fed. Cont: RURJ730904GSA

Contrato No. 067/2020	Monto con iva \$319,669.35	Periodo Contratado: 15/06/2020 - 13/08/2020	Elaborado: junio 12 del 2020
Anticipo del 40% \$	127,867.74		

Recursos 2020	2020-PDM-PCAM-OP-017 \$ 320,388.83	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020	\$ 320,388.83	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 5,544.40

TRAMITE		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	TIPOS DE CONCEPTOS	IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	FINANC.	INICIO	TERMINACION	
	ANTICIPO	110,230.81	17,636.93					127,867.74					
Estimación 1	NORMAL	131,806.70	21,089.07	52,722.68	8,435.63	263.61	263.61	91,210.23		91,737.46	jun. 15 del 2020	jul. 14 del 2020	
Estimación 2	NORMAL	110,542.73	17,686.84	44,217.09	7,074.73	221.09	221.09	76,495.56		76,937.74	jul. 15 del 2020	jul. 30 del 2020	
Estimación 3	EXCEDENTES	4,722.34	755.57	1,888.94	302.24	9.44	9.44	3,267.86		3,286.74	jul. 15 del 2020	jul. 30 del 2020	
Estimación 4	EXTRAS	24,345.85	3,895.34	11,402.10	1,824.34	48.69	48.69	14,917.38		15,014.75	jul. 31 del 2020	ago. 13 del 2020	
	SALDOS 2020	271,417.62	43,426.82	110,230.81	17,636.94	542.84	542.84	313,758.77		314,844.43			

PAGARÉ DE VICIOS OCULTOS: 1/1	MONTO: 27,141.76	FECHA: ago. 13 del 2020
-------------------------------	------------------	-------------------------

COSTO DE OBRA: 314,844.44	AMORTIZACION: 127,867.74	EJERCIDO: 314,844.43	PERIODO REAL: jun. 15 del 2020	ago. 13 del 2020
POR ESTIMAR: 4,824.91	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 5,544.40	RET.0.2% 542.84	RET 0.2% 542.84

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajuste de costos por alguna de las partes.

CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.