

CANALIZACIÓN DE ARROYO VILLA JUÁREZ EN CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE 9A. COL. DIVISIÓN DEL NORTE

EJECUTADO POR:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. Y PAVIMENTOS ARTURO ARMENDÁRIZ, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

ICT-150224 V40 - PAA 880601 G3A

CONTRATO:	07/1/2020	MONTO CON IVA:	2,988,418.15	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	16/06/2020	12/11/2020	ELABORADO:	15/06/2020
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	150,000.00			PERÍODO:	13/11/2020	20/12/2020	ELABORADO:	10/11/2020
		TOTAL CONTRATADO:	3,138,418.15			PERÍODO REAL:	16/06/2020	20/12/2020		

	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA		
RECURSO	2020 PDM PCAM OP 013	3,300,000.00	02/04/2020		
	TOTAL APROBADO:	3,300,000.00		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	178,232.02


TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO												
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	16/06/2020	15/07/2020	352,459.35				406,852.85	704.92	704.92		407,443.01
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	16/07/2020	13/08/2020	650,054.86				754,063.64	1,300.11	1,300.11		751,463.42
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	14/08/2020	12/09/2020	628,388.45				728,930.60	1,256.78	1,256.78		726,417.04
ESTIMACIÓN 4	ORDINARIO	13/09/2020	12/10/2020	167,599.66				194,415.61	335.20	335.20		193,745.21
ESTIMACIÓN 5	ORDINARIO	13/10/2020	11/11/2020	194,209.61				225,283.15	388.42	388.42		224,506.31
ESTIMACIÓN 6	ORDINARIO	12/11/2020	12/12/2020	100,177.96				116,206.43	200.36	200.36		115,805.71
ESTIMACIÓN 7	EXCEDENTE	12/11/2020	12/12/2020	337,679.76				391,708.52	675.36	675.36		390,357.80
ESTIMACIÓN 8	EXTRA	12/11/2020	12/12/2020	145,648.39				168,952.13	291.30	291.30		168,369.53
ESTIMACIÓN 9	EXTRA	12/11/2020	12/12/2020	114,961.25				133,355.05	229.92	229.92		132,895.21
TOTAL				2,891,179.28				3,121,767.98	5,382.37	5,382.37		3,111,003.24

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2114282	MONTO:	269,117.93	FECHA:	12/12/2020
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,121,767.98	FACTURADO:	3,121,767.98	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC:	5,382.37	RET. DIF:	5,382.37	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	16,645.17	SALDO:	178,232.02	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	16/06/2020	12/12/2020	

Que a la fecha de la firma del Folioquet, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.




INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.
C. NUBIA LINDAY MÉNDEZ MARISCAL

CONTRATISTA



PAVIMENTOS ARTURO ARMENDÁRIZ, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO ARMENDÁRIZ CHAPARRO

CONTRATISTA



ING. JESÚS JAVIER GERMES VILLALBA
SUPERINTENTE

ING. JOSÉ LUIS JAVIER ANCHONDO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS