

CANALIZACIÓN DE ARROYO DE PERIFÉRICO FRANCISCO R. ALMADA A CALLE VICENTE MENDOZA COL. FRANCISCO R. ALMADA

EJECUTADO POR:

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

ICO 810120-DNI

CONTRATO:	076/2020	MONTOS CON IVA:	3,675,737.87	ANTICIPO:	40.00%	1,470,295.14	PERÍODO CONTRATADO:	17/06/2020	13/11/2020	ELABORADO:	17/06/2020
DIFERIMIENTO DE PLAZO:							PERÍODO DEL DIFERIMIENTO:	02/07/2020	28/11/2020	ELABORADO:	09/07/2020
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:		MONTOS CON IVA:	264,262.13				PERÍODO:			ELABORADO:	27/10/2020
		TOTAL CONTRATADO:	3,940,000.00				PERÍODO REAL:	02/07/2020	28/11/2020		

	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
RECURSO	2020 PDM PCAM OP 023	4,000,000.00	22/04/2020
	TOTAL APROBADO:	4,000,000.00	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 66,707.63

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	MEMEBRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								1,470,295.14				1,470,295.14
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	01/07/2020	16/07/2020	295,383.58			118,153.43	205,586.97	590.77	590.77		204,405.43
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	17/07/2020	15/08/2020	637,107.89			254,843.16	443,427.09	1,274.22	1,274.22		440,878.65
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	16/08/2020	31/08/2020	181,642.05			72,656.82	126,472.87	363.28	363.28		125,696.31
ESTIMACIÓN 4	ORDINARIO	01/09/2020	15/09/2020	659,410.12			263,764.05	458,949.44	1,318.82	1,318.82		456,311.80
ESTIMACIÓN 5	ORDINARIO	16/09/2020	30/09/2020	470,680.10			168,272.04	292,793.35	841.36	841.36		291,110.63
ESTIMACIÓN 6	ORDINARIO	01/10/2020	15/10/2020	403,380.03			161,352.01	280,752.50	806.76	806.76		279,138.98
ESTIMACIÓN 7	ORDINARIO	16/10/2020	31/10/2020	785,475.53			114,190.21	198,690.97	570.95	570.95		197,549.07
ESTIMACIÓN 8	ORDINARIO	01/11/2020	07/11/2020	29,392.73			11,757.09	20,457.34	58.79	58.79		20,339.76
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	01/11/2020	07/11/2020	256,267.49			102,507.00	178,362.17	512.53	512.53		177,337.11
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD	EXTRA	08/11/2020	22/11/2020	199,563.55			-	231,493.72	399.13	399.13		230,695.46
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD	EXCEDENTE	23/11/2020	26/11/2020	10,181.54			-	11,810.59	20.36	20.36		11,769.87
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD	EXCEDENTE	27/11/2020	28/11/2020	12,284.67			-	14,250.22	24.57	24.57		14,101.08
TOTAL				3,390,769.28			1,287,455.81	3,819,282.37	6,781.54	6,781.54		3,819,729.29

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2111460	MONTO:	3,390,769.28	FECHA:	28/11/2020
-----------------------------	---------	--------	--------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,933,292.37	FACTURADO:	3,933,292.37	AMORTIZACIÓN:	1,470,295.14	RET. CMIC:	6,781.54	RET. DIF:	6,781.54	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	6,707.63	SALDO:	66,707.63	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	01/07/2020	28/11/2020	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[Redacted Signature]

ING. MAGARITA EUGENIA CASTILLO TORRES
SUPERINTENTE

[Redacted Signature]

REPÚBLICA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
ING. JORGE CAMARERO GÓMEZ
COORDINADOR

[Redacted Signature]

ING. JOSÉ JULIÁN GÓMEZ ANCHONDO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

[Redacted Signature]

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

[Redacted Signature]

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS