

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 198 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

REUBICACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y VIALIDAD EN PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD ENTRE PROL. HOMERO Y AV. NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: UEM-030404-J72

Contrato No. 07/9/2020	Monto con IVA \$ 9,355,803.54	Periodo Contratado: 22 DE JUNIO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020	Elaborado: junio 22 del 2020
Anticipo del 40%	\$3,743,521.42	Entregado:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$ 141,196.45	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza de Vicios Ocultos No. 2548520		Monto sin IVA	818,905.51
		Fecha: dic. 18 del 2020	

2020-PDA-FISM-OP-012 \$ 9,499,999.99

Revisión 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 9,499,999.99

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		SALDO		PERIODO DE EJECUCIÓN	
		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION / RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	FINANC.	INICIO
Anticipo	Normal	3,227,173.64	516,347.78			706,533.14	113,045.30	3,532.67	jul. 23 del 2020
Estimación 1	Normal	1,766,332.86	282,613.26			666,470.81	106,955.33	3,342.35	ago. 22 del 2020
Estimación 2	Normal	1,671,177.03	267,388.32			223,228.31	35,716.53	1,116.14	sep. 22 del 2020
Estimación 3	Normal	569,546.24	91,127.40	11,475.47		126,130.84	20,500.93	640.65	oct. 21 del 2020
Estimación 4	Normal	325,554.52	52,136.72	17,002.90		925,106.78	148,437.08	4,640.53	nov. 20 del 2020
Estimación 5	Normal	2,303,264.04	368,522.25			129,050.60	20,548.10	645.25	dic. 10 del 2020
Estimación 6 CONV MOD EXT	Extra	322,616.51	51,620.24			291,420.90	46,627.34	1,457.10	dic. 10 del 2020
Estimación 7	Normal	728,552.26	116,568.36			96,635.37	15,461.66	483.18	dic. 11 del 2020
Estimación 8 CONV MOD EXT	Extra	241,586.43	38,654.15			55,596.90	8,895.50	277.98	dic. 11 del 2020
Estimación 9 CONV MOD EXT (CIERR)	Extra	138,992.21	22,238.15			0.00	0.00	243.44	dic. 17 del 2020
Estimación 10 CONVENIO (ULTIMA)	Normal y Excedente	121,721.08	19,475.37						
SALDOS 2020		8,189,655.17	1,310,344.82	28,478.37	28,478.37	3,227,173.65	516,347.77	16,379.29	16,379.29

COSTO DE OBRA: 9,499,999.99

POR ESTIMAR: 0.00

AMORTIZACIÓN: 3,743,521.42

POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 9,499,999.99

POR EJERCER: 0.00

PERIODO REAL: jul. 23 del 2020

RET 0.2%

dic. 18 del 2020

16,379.29

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajuste de costos por alguna de las partes.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. IRVING LEYRAM GARCÍA MORALES

CONTRATISTA

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. VICTOR MIRABELLES VILLEGAS

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. ROBERTO ARMANDO RONGALLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.