

**Finiquito de Obra**

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

**SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21.**

Ejecutada por: **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** Reg. Fed. Cont: **CMA-980529-MWO**

|                                               |                               |                                                             |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contrato No. 079/2020                         | Monto con Iva \$ 1,999,289.26 | Periodo Contratado: 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Elaborado: junio 18 del 2020 |
| Anticipo del 40%                              | \$799,715.69                  | Entregado: Acuerdo de Reprogramación del Plazo              | Acuerdo elaborado:           |
| Suspensión apartir:                           | Elaborado:                    | Levantamiento de Suspensión apartir:                        | Elaborado:                   |
| Convenio                                      | Incremento \$                 | Fecha de Terminación                                        | Elaborado:                   |
| Convenio                                      | Incremento \$                 | Fecha de Terminación                                        | Elaborado:                   |
| Fianza de Vicios Ocultos No. BKV-0008-0066068 |                               | Monto sin iva                                               | Fecha: ago 30 del 2020       |
|                                               |                               | \$166,822.21                                                |                              |

|                                                 |  |                                               |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Recursos 2020                                   |  | SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 64,592.40 |  |
| 2020-PDM-FODESMREF19-OP-042 \$ 1,400,000.00     |  |                                               |  |
| 2020-PDM-FODESMREF19-OP-AM001 \$ 300,000.00     |  |                                               |  |
| 2020-PDMREF19-OP-020 \$ 300,000.00              |  |                                               |  |
| TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 2,000,000.00 |  |                                               |  |

| TRAMITE | NUMERO | DESCRIPCION | FACTURA | IMPORTE      | ESTIMADO   | SANCION | REINTEGRO | AMORTIZACION | IVA        | 0.20%    | 0.20%    | SALDO        | EJERCIDO     | FINANC | PERIODO DE EJECUCION | TERMINACION      |
|---------|--------|-------------|---------|--------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------------------|------------------|
|         |        |             | Nº 815  | 689,410.08   | 110,305.51 |         |           | 148,928.16   | 23,828.51  | 744.64   | 744.64   | 799,715.69   | 799,715.69   |        | jun. 22 del 2020     | jun. 30 del 2020 |
|         |        | Anticipo    | Nº 521  | 372,320.40   | 55,571.25  |         |           | 428,677.79   | 66,578.85  | 2,143.09 | 2,143.09 | 257,645.72   | 259,135.00   |        | jun. 1 del 2020      | jun. 15 del 2020 |
|         |        | Normal      | Nº 566  | 1,071,544.47 | 171,447.12 |         |           | 111,864.12   | 17,895.26  | 385.61   | 385.61   | 741,508.77   | 745,794.95   |        | jul. 16 del 2020     | jul. 31 del 2020 |
|         |        | Excedentes  | Nº 581  | 182,805.22   | 29,248.84  |         |           | 0.00         | 0.00       | 83.10    | 83.10    | 81,560.46    | 82,291.66    |        | ago. 1 del 2020      | ago. 30 del 2020 |
|         |        | Extras      | Nº 582  | 41,551.97    | 6,548.32   |         |           |              |            |          |          | 48,034.09    | 48,034.09    |        | ago. 1 del 2020      | ago. 30 del 2020 |
|         |        | SALDOS 2020 |         | 1,668,222.06 | 266,915.54 | 0.00    | 0.00      | 689,410.07   | 110,305.62 | 1,386.44 | 3,336.44 | 1,928,464.73 | 1,935,137.60 |        |                      |                  |

|                             |                          |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| COSTO DE OBRA: 1,935,137.60 | AMORTIZACION: 799,715.69 | PERIODO REAL: jun. 22 del 2020 | ago. 30 del 2020  |
| POR ESTIMAR: 64,151.66      | POR AMORTIZAR: 0.00      | RET 0.2% 3,336.44              | RET 0.2% 3,336.44 |

**SUPERINTENDENTE**

[Firma]

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

**SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

[Firma]

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

**RESIDENTE D.O.P.M.**

[Firma]

ING. ANDRÉS ESCOBAR GUTIÉRREZ

**JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA**

[Firma]

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

[Firma]

ARO. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.