

SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

EJECUTADO POR:

GEOPAV, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

GEO-160120-429

|                   |              |                |              |           |       |                     |            |            |            |            |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRATO:         | 083/2020     | MONTO CON IVA: | 1,399,844.85 | ANTICIPO: | 0.00% | PERÍODO CONTRATADO: | 22/06/2020 | 31/12/2020 | ELABORADO: | 19/06/2020 |
| TOTAL CONTRATADO: | 1,399,844.85 |                |              |           |       |                     |            |            |            |            |
| PERÍODO REAL:     | 22/09/2020   |                | 31/12/2020   |           |       |                     |            |            |            |            |


| OFICIOS DE AUTORIZACIÓN |                         | IMPORTE      | FECHA                             |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|
| RECURSO                 | 2020-PDM-33FM-OP-453    | 1,399,844.85 | 01/06/2020                        |
|                         | 2020-PCIA-33FM-OP-C/015 | 82.13        | 14/08/2020                        |
|                         | TOTAL APROBADO:         | 1,399,762.72 |                                   |
|                         |                         |              | SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: |
|                         |                         |              | 59,757.63                         |


| TRÁMITE      |                 | PERÍODO    |            |              | ESTIMADO  |           |      | AMORTIZACIÓN | EJERCICIO FINANCIERO<br>C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |          |              | PAGO AL CONTRATISTA |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------------|
| NÚMERO       | TIPO            | INICIO     | FIN        | IMPORTE      | RETENCIÓN | REINTEGRO | CMIC |              |                               | DIF                  | SANCIÓN  |              |                     |
| ANTICIPO     |                 |            |            |              |           |           |      |              |                               |                      |          |              |                     |
| ESTIMACIÓN 1 | ORDINARIO       | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 315,353.00   |           |           | -    |              | 365,809.48                    | 630.71               | 630.71   | 364,548.06   |                     |
| ESTIMACIÓN 2 | ORDINARIO       | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 114,342.90   |           |           | -    |              | 132,637.76                    | 228.69               | 228.69   | 132,180.38   |                     |
| ESTIMACIÓN 3 | ORDINARIO       | 31/07/2020 | 29/08/2020 | 88,287.80    |           |           | -    |              | 102,413.85                    | 176.58               | 176.58   | 102,060.69   |                     |
| ESTIMACIÓN 4 | ORDINARIO       | 30/08/2020 | 29/09/2020 | 126,505.00   |           |           | -    |              | 146,745.80                    | 253.01               | 253.01   | 146,239.78   |                     |
| ESTIMACIÓN 5 | ORDINARIO       | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 279,984.30   |           |           | -    |              | 324,781.79                    | 559.97               | 559.97   | 323,661.85   |                     |
| ESTIMACIÓN 6 | CONV. MOD. EXC. | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 46,410.00    |           |           | -    |              | 53,895.60                     | 92.82                | 92.82    | 53,649.96    |                     |
| ESTIMACIÓN 7 | ORDINARIO       | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 107,858.00   |           |           | -    |              | 125,115.78                    | 215.72               | 215.72   | 124,683.84   |                     |
| ESTIMACIÓN 8 | ORDINARIO       | 30/11/2020 | 21/12/2020 | 76,435.70    |           |           | -    |              | 88,665.41                     | 152.87               | 152.87   | 88,359.67    |                     |
| TOTAL        |                 |            |            | 1,155,176.70 |           |           | -    |              | 1,340,005.09                  | 2,310.37             | 2,310.37 | 1,335,384.35 |                     |

|                             |              |        |            |        |            |
|-----------------------------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: | 3745-00289-8 | MONTO: | 115,517.67 | FECHA: | 21/12/2020 |
|-----------------------------|--------------|--------|------------|--------|------------|

|                   |              |            |              |                |          |               |            |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--|
| COSTO DE LA OBRA: | 1,340,005.09 | FACTURADO: | 1,340,005.09 | AMORTIZACIÓN:  | 2,310.37 | RET. DIF:     | 2,310.37   | SANCIÓN:   |  |
| POR ESTIMAR:      | 59,839.76    | SALDO:     | 59,757.63    | POR AMORTIZAR: |          | PERÍODO REAL: | 22/06/2020 | 21/12/2020 |  |


  
 ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SEGALA  
 RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


  
 ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


  
 ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


  
 ING. MEDOFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA


  
 C.P. LUIS FERNANDO GARDEA GARCÍA  
 CONTRATISTA