

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"


CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN AV. ANTONIO DE MONTES FRENTE A SEECH.

Ejecutada por: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL		Reg. Fed. Cont: CAVJ-610125-KQ4													
Contrato No. 085/2020		Elaborado: junio 29 del 2020													
Monto con Iva \$ 203,615.35		Periodo Contratado: 29 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO DE 2020													
Anticipo del 0%	Entregado:	Acuerdo elaborado:													
Suspensión apartir:	Elaborado:	Elaborado:													
Convenio	Incremento \$	Elaborado:													
Convenio	Incremento \$	Elaborado:													
Pagare de Vicios Ocultos No. 1/1		Fecha: 27 de agosto de 2020													
Monto sin Iva \$17,545.28															
2020-PDM-PCAM-OP-033 \$ 204,160.32 TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 204,160.32															
Recursos 2020 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 635.01															
NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	TERMINACION	
Anticipo			0.00								0.00	0.00			
Estimación 1		Normal	140,589.23	22,494.28							281.18	162,521.15	jun. 29 del 2020	jul. 26 del 2020	
Estimación 2 CONV MOD EXC		Excedentes	5,174.10	987.86							12.35	7,137.26	jul. 27 del 2020	ago. 14 del 2020	
Estimación 3 CONV MOD EXT[ULTIMA]		Extras	28,669.52	4,590.32							57.38	33,165.08	ago. 15 del 2020	ago. 27 del 2020	
SALDOS 2020			175,452.85	28,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.91	203,525.31			
COSTO DE OBRA: 203,525.31			AMORTIZACION: 0.00		EJERCIDO: 203,525.31		POR EJERCER: 635.01		RET.0.2%		350.91	PERIODO REAL: jun. 29 del 2020			ago. 27 del 2020
POR ESTIMAR: 90.04			POR AMORTIZAR: 0.00									RET 0.2%			350.91

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.


 RESIDENTE D.O.P.M.
 ARO. HIRAM LOZANO HERNANDEZ


 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA


 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ARO. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.