

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MELCHOR GUASPE

ALPHA CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	087/2020	MONTO CON IVA:	579,978.38	ANTICIPO:	40.00%	231,991.35	PERÍODO CONTRATADO:	06/07/2020	18/09/2020	ELABORADO:	03/07/2020
TOTAL CONTRATADO:			579,978.38	PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-POM-PCAM-OP-030	2020-POM-PCAM-OP-030	580,219.93	05/06/2020
TOTAL APROBADO:		580,219.93	
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:		9,014.05	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										231,991.35				231,991.35
ESTIMACIÓN 1		ORDINARIO	06/07/2020		04/08/2020	214,228.68			85,691.47	149,103.16	428.46	428.46		148,246.24
ESTIMACIÓN 2		ORDINARIO	05/08/2020		03/09/2020	205,944.75			82,377.90	149,337.55	411.89	411.89		142,113.77
ESTIMACIÓN 3		EXCEDENTE	05/08/2020		03/09/2020	12,749.84			5,099.94	8,873.88	25.50	25.50		8,822.88
ESTIMACIÓN 4		EXTRA	04/09/2020		18/09/2020	59,495.59			26,823.23	37,899.94	118.99	118.99		37,661.96
		TOTAL				492,418.86			199,992.54	571,205.88	984.84	984.84		569,216.20

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKV-0021-0066278	MONTO:	49,241.89	FECHA:	18/09/2020
-----------------------------	------------------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	571,205.88	FACTURADO:	571,205.88	AMORTIZACIÓN:	231,991.35	RET. CMIC	984.84	RET. DIF:	984.84	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	8,772.50	SALDO:	9,014.05	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	06/07/2020		18/09/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes

[Redacted Signature]

ING. JUAN GUERRERO HURTADO GUZMÁN
SUPERINTENTE

[Redacted Signature]

ALPHA CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
C. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE
CONTRATISTA

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS