

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO

EJECUTADO POR:

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S DE RL DE CV

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

RUC:131206-NSA

CONTRATO: 096/2020	MONTO CON IVA: 1,257,617.20	ANTICIPO: 40.00% 503,046.88	PERÍODO CONTRATADO: 06/07/2020 03/10/2020	ELABORADO: 03/07/2020
ACUERDO DE DIFERIMIENTO			PERÍODO: 24/07/2020 21/10/2020	ELABORADO: 27/07/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL			PERÍODO: 14/10/2020 28/12/2020	ELABORADO: 13/10/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN			PERÍODO: 29/12/2020 05/01/2021	ELABORADO: 28/12/2020
CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO CON IVA: 96,233.58		PERÍODO:	ELABORADO: 29/12/2020
TOTAL CONTRATADO:	1,353,830.78		PERÍODO REAL: DEL 24/07/2020 AL 13/10/2020 Y DEL 29/12/2020 AL 05/01/2021	

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-PCAM OP 043	1,269,967.13	10/06/2020
2020-PDM-PCAM OP M/076		24/11/2020
2020-PDM-PCAM OP M/087		17/12/2020
2020 PDM PCAM OP AM/005	83,863.65	28/12/2020
2020 PDM PCAM OP C/072	108,976.75	31/12/2020
AUTORIZACIÓN 2021	108,976.75	
TOTAL APROBADO:	1,353,830.78	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 8,320.31


TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO							503,046.88					503,046.88
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	24/07/2020	22/08/2020	195,954.32			78,381.73	136,384.20	391.91	391.91		135,600.38
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	23/08/2020	21/09/2020	504,667.81			201,867.12	351,248.80	1,009.34	1,009.34		349,230.12
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	22/09/2020	12/10/2020	165,796.28			66,318.51	115,394.21	331.59	331.59		114,731.03
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	22/09/2020	12/10/2020	70,660.32			28,264.13	49,179.58	141.32	141.32		48,896.94
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	EXTRA	22/09/2020	12/10/2020	136,071.30			54,428.52	94,705.62	272.14	272.14		94,161.34
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	EXTRA	29/12/2020	05/01/2021	11,002.73			4,401.09	7,657.90	22.01	22.01		7,613.88
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD	EXTRA	29/12/2020	05/01/2021	75,942.48				88,093.28	151.88	151.88		87,789.52
TOTAL				1,180,095.24			833,661.10	1,345,710.47	2,320.19	2,320.19		1,341,070.09

Garantía de Vicios Ocultos: 2224241-0000	MONTO: 116,009.52	FECHA: 05/01/2021
--	-------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 1,345,710.48	FACTURADO: 1,345,710.47	AMORTIZACIÓN: 503,046.88	RET. CMIC: 2,320.19	RET. DIF: 2,320.19	SANCIÓN:
POR ESTIMAR: 8,320.30	SALDO: 8,320.31	POR AMORTIZAR:	PERÍODO REAL: 24/07/2020 05/01/2021		

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.



ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S DE RL DE CV
ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARIZMENDI
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL GUTIERRES CARRILLO
PRESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. GUILLERMO RAMOS NAVA
SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

MR. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS