

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 08DTV029K.

EJECUTADO POR:		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:		CIV-020508-LE8	
CONTRATO:	09/1/2020	MONTO CON IVA:	668,388.93	ANTICIPO:	0.00%
		MONTO CON IVA:	668,388.93	PERIODO CONTRATADO:	06/07/2020
		TOTAL CONTRATADO:	668,388.93	PERIODO REAL:	03/10/2020
				ELABORADO:	03/07/2020
				ELABORADO:	

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE		FECHA	
RECURSO	2020-PDM-PCAM-OP-038	679,882.39	08/06/2020		
	TOTAL APROBADO:	679,882.39			
					11,931.28

TRÁMITE			PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO	CMIC			DIF	SANCIÓN			
ANTICIPO														
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	06/07/2020	31/07/2020	330,578.57	-	-	-	-	383,471.14	661.16	-	-	382,148.82	
ESTIMACIÓN 2	NORMAL	01/08/2020	30/08/2020	115,469.77	-	-	-	-	133,944.93	230.94	-	-	133,483.05	
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	EXT	01/08/2020	30/08/2020	58,593.90	-	-	-	-	67,968.92	117.19	-	-	67,734.54	
ESTIMACIÓN 4	NORMAL	31/08/2020	15/09/2020	34,676.63	-	-	-	-	40,724.89	69.35	-	-	40,086.19	
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	EXC	31/08/2020	15/09/2020	36,501.06	-	-	-	-	42,341.23	73.00	-	-	42,195.23	
TOTAL				575,819.93	-	-	-	-	667,951.11	1,151.64	-	-	665,647.83	

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	21440451	MONTO:	57,581.99	FECHA:	15/09/2020
-----------------------------	----------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	667,951.12	FACTURADO:	667,951.11	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	1,151.64	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	437.81	SALDO:	11,931.28	POR AMORTIZAR:				PERIODO REAL	06/07/2020		15/09/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. SUSANA GUADALUPE PANDO TREVIÑO
SUPERINTENTE

ING. SANTIAGO HAMBERTO PRIETO ECHERVEL
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONSOCIAL

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
ING. SANTIAGO PÉREZ BARRERA
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS