

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUÁREZ II ETAPA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: MPC-990615-U13

Contrato No. 08/2020	Monto con IVA \$ 4,012,258.91	Periodo Contratado: 06 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE DE 2020	Elaborado: julio 3 del 2020
Anticipo del 40% \$: 604,903.57	Entregado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo	
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	
Convenio ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO	Incremento \$ 328,581.01	Fecha de Terminación 03-nov-20	Elaborado: octubre 2 del 2020
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Finca de Victor Oculfo No. 2519091		Monto sin IVA \$374,210.34	Fecha: nov 3 del 2020

Resumen 2020									
2020-PDM-FISH-OP-415 \$ 4,340,839.52									
2020-PDM-FISH-OP-A010									
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 4,340,839.52									
NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	AMORTIZACION	IVA
Anticipo		Anticipo	1,383,537.56	221,168.01			633,789.35	95,401.50	2,688.89
Estimación 1		Normal	1,334,398.37	213,803.74			312,468.38	49,994.94	1,562.34
Estimación 2		Normal	781,170.34	124,987.35			388,161.47	62,109.04	1,940.91
Estimación 3		Normal	970,453.88	155,372.59			79,560.68	12,729.71	397.80
Estimación 4 CONV MOD EXC		Excedentes	198,901.71	31,824.27			30,709.15	4,913.46	153.55
Estimación 5 CONV MOD EXT		Extra	76,772.87	12,283.66			38,858.43	6,217.36	194.29
Estimación 6 (CIERRE DE CONTRATO)		Normal	57,146.32	15,543.41			0.00	0.00	566.52
Estimación 7 CONVENIO (ULTIMA)		Extra	283,259.49	45,321.52			1,383,137.86	221,368.01	7,404.21
SALDOS 2020			3,742,103.39	559,720.54	0.00	0.00	2,247,368.01	340,839.52	7,484.21

COSTO DE OBRA: 4,340,839.52	AMORTIZACION: 1,604,903.57	PERIODO REAL: jul.5 del 2020	nov. 3 del 2020
POR ESTIMAR: 0.00	POR AMORTIZAR: 0.00	RET 0.2% 7,484.21	RET 0.2% 7,484.21

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. AMORES ESCÁRREGA GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RODOLFO LEMENDI RIVERA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.