

\*El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua\*

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN RIBERAS DE SACRAMENTO.

REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: RCA-441129-C9A

|                   |              |                          |              |           |        |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRATO:         | 09/4/2020    | MONTO CON IVA:           | 1,299,587.51 | ANTICIPO: | 40.00% | 519,835.00 | PERÍODO CONTRATADO: | 13/07/2020 | 10/10/2020 | ELABORADO: | 10/07/2020 |            |            |            |
| TOTAL CONTRATADO: | 1,299,587.51 | ACUERDO DE DIFERIMIENTO: |              |           |        |            |                     |            |            |            | 09/09/2020 | 07/12/2020 | ELABORADO: | 09/09/2020 |

|                         |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| OFICIOS DE AUTORIZACIÓN | IMPORTE      | FECHA      |
| RECURSO                 | 1,308,326.20 | 09/06/2020 |
| TOTAL APROBADO:         | 1,308,326.20 |            |

56,804.78

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:

| TRÁMITE                   |            | PERÍODO    |            | IMPORTE      | ESTIMADO  |   | REINTEGRO | AMORTIZACIÓN | EJERCIDO FINANCIERO<br>C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |          |         | PAGO AL CONTRATISTA |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---|-----------|--------------|------------------------------|----------------------|----------|---------|---------------------|
| NÚMERO                    | TIPO       | INICIO     | FIN        |              | RETENCIÓN |   |           |              |                              | CMIC                 | DIF      | SANCIÓN |                     |
| ANTICIPO                  |            |            |            |              |           |   |           |              | 519,835.00                   |                      |          |         | 519,835.00          |
| ESTIMACIÓN 1              | NORMAL     | 09/09/2020 | 09/10/2020 | 295,889.79   | -         | - | -         | 118,355.92   | 205,939.29                   | 591.78               | 591.78   | -       | 204,755.73          |
| ESTIMACIÓN 2 conv mod exc | EXCEDENTES | 09/09/2020 | 09/10/2020 | 20,166.75    | -         | - | -         | 8,066.70     | 14,036.06                    | 40.33                | 40.33    | -       | 13,955.40           |
| ESTIMACIÓN 3              | NORMAL     | 10/10/2020 | 08/11/2020 | 297,280.42   | -         | - | -         | 118,912.17   | 206,907.17                   | 594.56               | 594.56   | -       | 205,718.05          |
| ESTIMACIÓN 4 conv mod exc | EXCEDENTES | 10/10/2020 | 08/11/2020 | 10,663.40    | -         | - | -         | 4,265.36     | 7,421.73                     | 21.33                | 21.33    | -       | 7,379.07            |
| ESTIMACIÓN 5              | NORMAL     | 09/11/2020 | 07/12/2020 | 340,258.75   | -         | - | -         | 136,103.50   | 236,820.09                   | 680.52               | 680.52   | -       | 235,459.05          |
| ESTIMACIÓN 6 conv mod exc | EXCEDENTES | 09/11/2020 | 07/12/2020 | 38,038.61    | -         | - | -         | 15,215.44    | 26,474.88                    | 76.08                | 76.08    | -       | 26,322.72           |
| ESTIMACIÓN 7 conv mod exc | EXCEDENTES | 16/11/2020 | 07/12/2020 | 73,371.62    | -         | - | -         | 47,214.55    | 30,342.20                    | 146.74               | 146.74   | -       | 30,048.72           |
| ESTIMACIÓN 8              | NORMAL     | 16/11/2020 | 07/12/2020 | 544.00       | -         | - | -         | -            | 631.04                       | 1.09                 | 1.09     | -       | 628.86              |
| ESTIMACIÓN 9 conv mod exc | EXCEDENTES | 16/11/2020 | 07/12/2020 | 2,684.46     | -         | - | -         | -            | 3,113.97                     | 5.37                 | 5.37     | -       | 3,103.23            |
|                           |            |            | TOTAL      | 1,078,897.80 | -         | - | -         | 448,133.64   | 1,251,521.42                 | 2,157.80             | 2,157.80 | -       | 1,247,205.83        |

|                             |         |        |            |        |            |
|-----------------------------|---------|--------|------------|--------|------------|
| GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: | 2130763 | MONTO: | 107,889.78 | FECHA: | 07/12/2020 |
|-----------------------------|---------|--------|------------|--------|------------|

|                   |              |            |              |                |            |              |            |              |            |              |            |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| COSTO DE LA OBRA: | 1,251,521.44 | FACTURADO: | 1,251,521.42 | AMORTIZACIÓN:  | 519,835.02 | RET. CMIC    | 2,157.80   | RET. DIF:    | 2,157.80   | SANCIÓN:     | -          |
| POR ESTIMAR:      | 48,066.07    | SALDO:     | 56,804.78    | POR AMORTIZAR: | 0.02       | PERÍODO REAL | 09/09/2020 | PERÍODO REAL | 09/09/2020 | PERÍODO REAL | 07/12/2020 |

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de cuenta alguna de las partes.

ING. JESUS DAVID SANDOVAL CERVANTES  
SUPERINTENTE

ASPT. LEBY CORONEL DE LA ROSA  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL S.A. DE C.V.  
ING. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS  
CONTRATISTA

ING. GUILHERMO CAMPOS NAVA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS