

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SALÓN COMUNITARIO EN PARQUE DEPORTIVO RÍO VERDE EN COL. RIBERAS DE SACRAMENTO.

Ejecutada por: OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: OCS070620H15

Contrato No. 096/2020	Monto con Iva \$1,829,011.81	Periodo Contratado: DEL 13 DE JULIO AL 10 DE OCTUBRE DE 2020	Elaborado: julio 10 del 2020
Anticipo del 40%	\$731,604.72	Diferimiento del Plazo 24 DE JULIO DE 2020 AL 21 DE OCTUBRE DE 2020	Acuerdo elaborado: 27/07/2020.

2020-PDM-PCAM-OP-061	\$ 1,832,682.56
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO	\$ 1,832,682.56
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 98,040.25	

NÚMERO	TRAMITE	TIPOS DE CONCEPTOS	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCIÓN	
			IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN	
ANTICIPO														
Estimación 1	NORMAL		228,123.05	36,499.69	91,249.22	14,599.88	456.25	456.25	157,861.15	731,604.72	158,773.64	jul. 24 del 2020	ago. 22 del 2020	
Estimación 2	NORMAL		249,274.99	39,884.00	99,710.00	15,953.60	498.55	498.55	172,498.29	173,495.39	173,495.39	ago. 23 del 2020	sep. 18 del 2020	
Estimación 3	NORMAL		662,352.44	105,976.39	264,940.98	42,390.56	1,324.70	1,324.70	453,347.88	460,997.29	460,997.29	sep. 19 del 2020	sep. 30 del 2020	
Estimación 4	NORMAL		230,702.91	36,912.47	92,281.16	14,764.99	461.41	461.41	159,646.41	160,569.22	160,569.22	oct. 1 del 2020	oct. 11 del 2020	
Estimación 5	EXCEDENTES		104,450.86	16,712.14	82,512.35	13,201.98	208.90	208.90	25,030.86	25,448.67	25,448.67	oct. 1 del 2020	oct. 11 del 2020	
Estimación 6	EXTRAS		20,477.05	3,276.33		0.00	40.95	40.95	23,671.47	23,753.38	23,753.38	oct. 12 del 2020	oct. 21 del 2020	
SALDOS 2020			1,495,381.30	239,261.01	630,693.71	100,911.01	2,990.76	2,990.76	1,728,660.78	1,734,642.31				

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0008-0066387

MONTO: 149,538.13

FECHA: 21/10/2020

COSTO DE OBRA: 1,734,642.31	AMORTIZACIÓN: 731,604.72	EJERCIDO: 1,734,642.31	PERIODO REAL: jul. 24 del 2020	oct. 21 del 2020
POR ESTIMAR: 94,369.50	POR AMORTIZAR: 0.01	POR EJERCER: 98,040.25	RET 0.2%	RET 0.2%

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajuste de costos por alguna de las partes.

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE D.O.P.M.

OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANI

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ARQ. LEYCORONEL DE LA ROSA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.