

TRABAJO DE REPOSICION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADA CALLE MARIA UNZAGA Y 6 DE MAYO COLONIA LOMA DORADA, CHIHUAHUA, CHIH

EJECUTADO POR:

EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

ECO-090218-R08

CONTRATO:	097/2020	MONTO CON IVA:	731,952.05	ANTICIPO:	40.00%	292,780.82	PERÍODO CONTRATADO:	13/07/2020	11/09/2020	ELABORADO:	10/07/2020
ACUERDO DE DIFERIMIENTO							PERÍODO:	13/08/2020	12/10/2020	ELABORADO:	14/08/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TOTAL Y TEMPORAL							PERÍODO:	11/10/2020	27/10/2020	ELABORADO:	09/10/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	28/10/2020	29/10/2020	ELABORADO:	27/10/2020
CONVENIO MODIFICATORIO		MONTO CON IVA:	30,290.88				PERÍODO:			ELABORADO:	28/10/2020
		TOTAL CONTRATADO:	762,242.93				PERÍODO REAL:	DEL 13/07/2020 AL 10/10/2020 Y DEL 28/10/2020 AL 29/10/2020			

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-AT-026	750,037.06	08/06/2020
RECURSO		
2020-PDM-AT-M/020		07/10/2020
2020-PDM-AT-M/008	12,205.88	27/10/2020
TOTAL APROBADO:	762,242.94	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 2,859.47

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								292,780.82				292,780.82
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	13/08/2020	10/09/2020	282,979.61			113,191.84	196,953.81	565.96	565.96		195,821.89
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	11/09/2020	10/10/2020	282,979.61			113,191.84	196,953.81	565.96	565.96		195,821.89
ESTIMACIÓN 3	EXCEDENTE	11/09/2020	10/10/2020	52,583.04			21,033.22	36,597.79	105.17	105.17		36,387.45
ESTIMACIÓN 4	EXTRA	28/10/2020	29/10/2020	12,450.88			4,980.36	8,665.80	24.90	24.90		8,616.00
ESTIMACIÓN 5	EXTRA	28/10/2020	29/10/2020	23,647.79				27,431.44	47.30	47.30		27,336.84
TOTAL				654,640.93			232,397.26	758,583.47	1,309.29	1,309.29		756,764.89

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2546072	MONTO:	654,640.93	FECHA:	29/10/2020
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	759,383.48	FACTURADO:	759,383.47	AMORTIZACIÓN:	292,780.82	RET. CMIC	1,309.29	RET. DIF:	1,309.29	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	2,859.45	SALDO:	2,859.47	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	13/08/2020	29/10/2020	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[Redacted Signature]

ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUPERINTENTE

[Redacted Signature]

ING. MIGUEL GUTIÉRREZ CARRILLO
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

[Redacted Signature]

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

[Redacted Signature]

EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
ELEAZAR VILLALOBOS TORRES
CONTRATISTA

[Redacted Signature]

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

[Redacted Signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS