

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículo 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA PEDRO DE ULLE AIZPURI, COLONIA JARDINES DE ORIENTE.

EJECUTADO POR: BAOOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: BCC-000627-599

CONTRATO:	101/2020	MONTO CON IVA:	664,987.13	ANTICIPO:	40.00%	265,994.86	PERÍODO CONTRATADO:	20/07/2020	02/10/2020	ELABORADO:	17/07/2020
							ACUERDO DE DIFERIMIENTO:	17/08/2020	30/10/2020	ELABORADO:	14/08/2020
							PERÍODO REAL:				

RECURSO	2020-PDM-PCAM-OP-037	IMPORTE	669,464.84	FECHA	08/06/2020	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	8,723.13
TOTAL APROBADO:		669,464.84					

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO		CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									265,994.86			265,994.86
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	20/07/2020	18/08/2020	82,820.12	-	-	33,128.05	57,642.80	165.64	-	57,311.52
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	19/08/2020	18/09/2020	101,811.44	-	-	40,724.58	70,860.76	203.62	-	70,453.52
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	18/09/2020	17/10/2020	175,240.77	-	-	70,096.30	121,967.59	350.48	-	121,266.63
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	18/10/2020	30/10/2020	148,411.71	-	-	59,364.68	103,294.55	296.82	-	102,700.91
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXCEDENTES	18/10/2020	30/10/2020	47,830.44	-	-	25,992.31	25,332.23	95.66	-	25,140.91
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXTRAS	18/10/2020	30/10/2020	13,490.45	-	-	15,648.92	15,648.92	26.98	-	15,594.96
				TOTAL	569,604.93	-	-	229,305.91	660,741.71	1,139.20	-	659,463.31

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2547503	MONTO:	56,960.49	FECHA:	30/10/2020
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	660,741.71	FACTURADO:	660,741.71	AMORTIZACIÓN:	265,994.86	RET. CMIC	1,139.20	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	4,245.42	SALDO:	8,723.13	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	20/07/2020		30/10/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de liquidar pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS MANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

BAOOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARG. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS