

REHABILITACION DE CANCHA DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA. AV. MIRADOR, AV. CANTERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.

EJECUTADO POR: GPC CONSTRUCCION DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCC160429CP4

CONTRATO:	107/2020	MONTO CON IVA:	470,640.94	ANTICIPO:	40.00%	188,256.38	PERÍODO CONTRATADO:	20/07/2020	17/09/2020	ELABORADO:	17/07/2020
TOTAL CONTRATADO:	470,640.94	PERÍODO REAL:	20/07/2020	30/09/2020							

RECURSO	2020-PDM-AT-029	FECHA	23/06/2020	IMPORTE	472,543.63	REINTEGRO	472,543.63	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 54,738.22			
TOTAL APROBADO:											

TRÁMITE			PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO	CMIC			DIF	SANCIÓN			
ANTICIPO														
	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	20/07/2020	18/08/2020	151,050.68			60,420.27	105,131.28	302.10	302.10	302.10		188,256.38
	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	19/08/2020	17/09/2020	140,519.33			56,207.73	97,801.46	281.04	281.04	281.04	1,141.55	104,527.08
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	18/09/2020	30/09/2020	30,215.37			18,742.82	13,308.16	60.43	60.43	60.43		96,097.83
	ESTIMACIÓN 4	EXTRAS	18/09/2020	30/09/2020	38,391.70			26,919.16	13,308.15	76.78	76.78	76.78	455.46	13,187.30
TOTAL					360,177.08	*	*	162,289.98	417,805.41	720.35	720.35	720.35	1,597.01	414,767.72

PAGARE	1/1	MONTO:	36,017.71	FECHA:	30/09/2020
--------	-----	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	417,805.41	FACTURADO:	417,805.41	AMORTIZACIÓN:	188,256.38	RET. CMIC	720.35	RET. DIF:	720.35	SANCIÓN:	1,597.01
POR ESTIMAR:	52,835.53	SALDO:	54,738.22	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	20/07/2020	30/09/2020	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[Redacted Signature]

ING. JORGE CARRERA GONZÁLEZ
SUPERINTENTE

[Redacted Signature]

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

[Redacted Signature]

ING. VÍCTOR MANUEL AVARDOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES SOCIALES

[Redacted Signature]

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

[Redacted Signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GPC CONSTRUCCION DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.
C. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ
CONTRATISTA