

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

SALÓN COMUNITARIO EN COL. JARDINES DEL SAUCITO

ARQ. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL

LOST-0840731-A4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	104/2020	MONTO CON IVA:	1,229,364.71	ANTICIPO:	40.00%	491,745.88	PERÍODO CONTRATADO:	20/07/2020	17/10/2020	ELABORADO:	17/07/2020
SUSPENSIÓN APARTIR:	08/10/2020	ELABORADO:	07/10/2020	LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN APARTIR:							23/12/2020
CONVENIO	MONTO Y PLAZO	MONTO CON IVA:	340,999.98	PERÍODO:							15/02/2021
SUSPENSIÓN APARTIR:	05/01/2021	ELABORADO:	04/01/2021	LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN APARTIR:							03/03/2021
TOTAL CONTRATADO:			1,579,364.69	PERÍODO REAL:							

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									491,745.88			491,745.88
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	20/07/2020	18/08/2020	41,022.04	*	*	16,408.82	28,551.34	82.04	82.04	*	28,387.26
ESTIMACIÓN 2	NORMAL	19/08/2020	17/09/2020	226,780.35	*	*	90,712.14	157,839.12	453.56	453.56	*	156,932.00
ESTIMACIÓN 3	NORMAL	18/09/2020	30/09/2020	59,018.43	*	*	23,607.37	41,076.83	118.04	118.04	*	40,840.75
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	EXTRAS	18/09/2020	30/09/2020	111,684.51	*	*	44,673.96	77,732.70	223.37	223.37	*	77,285.96
ESTIMACIÓN 5	NORMAL	01/10/2020	03/10/2020	110,022.56	*	*	44,009.18	76,575.98	220.05	220.05	*	76,135.68
ESTIMACIÓN 6	NORMAL	04/10/2020	07/10/2020	173,507.18	*	*	69,402.87	120,761.00	347.01	347.01	*	120,066.98
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	EXCEDENTES	04/10/2020	07/10/2020	210,380.48	*	*	84,152.19	146,424.82	420.76	420.76	*	145,583.30
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT	EXTRAS	04/10/2020	07/10/2020	17,309.80	*	*	6,923.92	12,047.62	34.62	34.62	*	11,978.38
ESTIMACIÓN 9	NORMAL	24/12/2020	02/01/2021	77,363.46	*	*	30,945.38	53,844.97	154.73	154.73	*	53,535.51
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	EXTRAS	24/12/2020	02/01/2021	32,707.54	*	*	13,083.02	22,764.44	65.42	65.42	*	22,633.60
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	EXCEDENTES	04/03/2021	31/03/2021	66,109.36	*	*	*	76,686.86	132.22	132.22	*	76,422.42
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT	EXTRAS	04/03/2021	31/03/2021	119,682.03	*	*	*	138,831.15	239.36	239.36	*	138,352.43
ESTIMACIÓN 13 CONV	NORMAL	01/04/2021	14/04/2021	14,255.97	*	*	*	16,536.93	28.51	28.51	*	16,479.91
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	EXCEDENTES	01/04/2021	14/04/2021	20,337.20	*	*	*	23,591.15	40.67	40.67	*	23,509.81
ESTIMACIÓN 15 CONV MOD EXT	NORMAL	01/04/2021	14/04/2021	71,161.90	*	*	*	82,547.80	142.32	142.32	*	82,263.16
TOTAL								423,918.86	2,702.68	2,702.68	*	1,567,558.59
TOTAL APROBADO:				1,579,364.61								11,806.02

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:		2538454	MONTO:	135,134.36	FECHA:	14/04/2021
COSTO DE LA OBRA:		1,567,558.59	FACTURADO:	1,567,558.59	AMORTIZACIÓN:	491,745.88
					RET. CMIC	2,702.68
					RET. DIF:	2,702.68
					SANCIÓN:	*