

REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PARQUE DE LA COLONIA LOMAS KARIE

EJECUTADO POR:

CONSTRUCTORA KIXTA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CED-061101-001

CONTRATO:	104/2020	MONTO CON IVA:	3,349,062.52	ANTICIPO:	40.00%	1,339,625.00	PERÍODO CONTRATADO:	27/07/2020	-	23/12/2020	ELABORADO:	27/07/2020
ACUERDO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO							PERÍODO:	19/08/2020	-	15/01/2021	ELABORADO:	20/08/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TOTAL Y TEMPORAL							PERÍODO:	01/12/2020	-	-	ELABORADO:	30/11/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	04/03/2021	-	18/04/2021	ELABORADO:	03/03/2021
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	299,999.99				PERÍODO:	19/04/2021	-	22/05/2021	ELABORADO:	16/04/2021
		TOTAL CONTRATADO:	3,648,062.51				PERÍODO REAL:	19/08/2020	-	30/11/2020	Y	04/03/2021
												22/05/2021

OFICIO DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-PCAM-OP-058	3,861,946.95	15/06/2020
2020-PDM-PCAM-OP-M/068	-	17/11/2020
RECURSO 2020-PDM-PCAM-OP-C/074	1,887,869.85	31/12/2020
2020-PDM-PCAMREF/20-OP-018	1,887,869.85	08/02/2020
2020-PDM-PCAMREF/20-OP-M/027	-	01/07/2021
TOTAL APROBADO:	3,861,946.95	
	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	214,054.18

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								1,339,625.00				1,339,625.00
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	19/08/2020	16/09/2020	133,034.17	-	-	53,213.67	92,591.78	266.07	266.07	-	92,029.64
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	17/09/2020	12/10/2020	124,815.75	-	-	49,926.30	86,871.76	249.63	249.63	-	86,372.50
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	13/10/2020	10/11/2020	898,843.10	-	-	359,537.24	625,594.80	1,797.69	1,797.69	-	623,999.42
ESTIMACIÓN 4	ORDINARIO	11/11/2020	30/11/2020	545,097.58	-	-	218,078.03	379,347.97	1,090.20	1,090.20	-	377,207.57
ESTIMACIÓN 5	ORDINARIO	04/03/2021	16/03/2021	241,854.15	-	-	96,741.66	168,330.49	483.71	483.71	-	167,363.07
ESTIMACIÓN 6	ORDINARIO	17/03/2021	31/03/2021	118,880.69	-	-	47,552.28	82,740.96	237.76	237.76	-	82,265.44
ESTIMACIÓN 7	ORDINARIO	01/04/2021	15/04/2021	227,011.17	-	-	90,804.47	157,999.77	454.02	454.02	-	157,091.73
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	EXCELENTE	01/04/2021	15/04/2021	95,160.99	-	-	38,064.40	66,232.04	190.32	190.32	-	65,851.40
ESTIMACIÓN 9	ORDINARIO	16/04/2021	15/05/2021	192,637.59	4,160.08	-	75,391.00	131,180.35	376.96	376.96	-	130,426.43
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	EXTRA	16/05/2021	22/05/2021	309,787.67	-	4,160.08	125,579.10	218,507.63	627.90	627.90	603.45	216,548.38
ESTIMACIÓN 11 CONV	ORDINARIO	16/05/2021	22/05/2021	102,332.36	-	-	-	118,705.54	204.66	204.66	-	118,296.22
ESTIMACIÓN 12 CONV	EXTRA	23/05/2021	22/06/2021	54,433.09	-	-	-	63,142.38	108.87	108.87	1,582.89	61,341.75
ESTIMACIÓN 13 CONV	ORDINARIO	23/06/2021	09/07/2021	100,846.85	-	-	-	116,982.35	201.69	201.69	2,532.62	114,046.35
TOTAL				3,144,735.16	4,160.08	4,160.08	1,154,849.15	3,647,892.77	6,289.48	6,289.48	4,718.96	3,630,594.85

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2583016

MONTO: 314,473.52

FECHA: 09/07/2021

COSTO DE LA OBRA:	3,647,892.79	FACTURADO:	3,647,892.77	AMORTIZACIÓN:	1,339,625.01	RET. CMIC:	6,289.48	RET. DIF:	6,289.48	SANCIÓN:	4,718.96
POR ESTIMAR:	1,169.72	SALDO:	214,054.18	POR AMORTIZAR:	0.01					PERÍODO REAL	19/08/2020
											09/07/2021

Oye a la fecha de la firma del Folioquet, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.


A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.


ING. JUAN PABLO GUIRRE ACOSTA
SUPERINTENTE


ING. VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


CONSTRUCTORA KIXTA, S.A. DE C.V.
CARLOS AGUILAR GARCÍA
CONTRATISTA


ING. GUILLERMO CAMACHO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS