

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ II CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX Y TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.

EJECUTADO POR:		ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: EAG-660918-T13	
CONTRATO:	107/2020	MONTO CON IVA:	2,989,046.36	ANTICIPO:	40.00%
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TOTAL Y TEMPORAL		1,195,618.54		PERÍODO CONTRATADO:	23/12/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN		1,195,618.54		PERÍODO:	12/12/2020
				PERÍODO:	04/03/2021
				PERÍODO REAL:	15/03/2021
TOTAL CONTRATADO:		2,989,046.36		ELABORADO: 27/07/2020	
				ELABORADO: 11/12/2020	
				ELABORADO: 03/03/2020	

RECURSO		IMPORTE	FECHA
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN			
2020-PDM-PCAM-OP-048		3,260,361.85	11/06/2020
2020-PDM-PCAM-OP-C/021		271,315.49	23/11/2020
2020-PDM-PCAM-OP-C/052		2,056,971.62	28/12/2020
2020-PDM-PCAM-REF/20-OP-015		2,056,971.62	05/03/2021
TOTAL APROBADO:		2,989,046.36	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 206,173.31

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										1,195,618.54				1,195,618.54
ESTIMACIÓN 1		ORDINARIO	27/07/2020	25/08/2020		354,046.44	-	-	141,618.58	246,416.32	708.09	708.09	-	245,000.14
ESTIMACIÓN 2		ORDINARIO	27/08/2020	25/09/2020		449,466.27	-	-	179,786.51	312,828.52	898.93	898.93	-	311,030.66
ESTIMACIÓN 3		ORDINARIO	26/09/2020	25/10/2020		321,841.87	-	-	128,736.75	224,001.94	643.68	643.68	-	222,714.58
ESTIMACIÓN 4		ORDINARIO	26/10/2020	24/11/2020		328,630.35	-	-	131,452.14	228,726.72	657.26	657.26	-	227,412.20
ESTIMACIÓN 5		ORDINARIO	25/11/2020	12/12/2020		226,356.43	-	-	90,542.57	157,544.08	452.71	452.71	-	156,638.66
ESTIMACIÓN 6		ORDINARIO	04/03/2021	08/03/2021		251,502.11	-	-	100,600.84	175,045.47	503.00	503.00	-	174,039.47
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC		EXCEDENTE	04/03/2021	08/03/2021		208,849.56	-	-	207,594.15	1,456.28	417.70	417.70	-	620.88
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT		EXTRA	04/03/2021	08/03/2021		234,245.57	-	-	50,374.12	213,290.88	468.49	468.49	-	212,353.90
ESTIMACIÓN 9 ULTIMA		ORDINARIO	09/03/2021	15/03/2021		24,089.91	-	-	-	27,944.30	48.18	48.18	-	27,847.94
TOTAL						2,989,028.51	-	-	2,090,705.66	2,782,873.05	4,798.04	4,798.04	-	2,773,276.97

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKX-0008-0084256	MONTO:	239,902.85	FECHA:	15/03/2021
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,782,873.07	FACTURADO:	2,782,873.05	AMORTIZACIÓN:	1,195,618.57	RET. CMIC:	4,798.04	RET. DIF:	4,798.04	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	206,173.29	SALDO:	206,173.31	POR AMORTIZAR:	0.03					PERÍODO REAL	27/07/2020
											15/03/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
CONTRATISTA

ING. JOSÉ HUITRON TORRES
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL ZAMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN