

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH 21

Ejecutada por: **C Y P CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **CPC111130778**

Contrato No. 109/2020	Monto con Iva \$7,750,150.81	Periodo Contratado: 28/07/2020 - 09/12/2020	Elaborado: julio 28 del 2020
Anticipo del 40%	\$3,100,060.32	Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio Flaniza	MONTO Y PLAZO Incremento \$ 409,111.85 vicios ocultos Número 2539911	Fecha de Terminación Importe \$703,227.45	Elaborado: diciembre 7 del 2020 Fecha diciembre 9 del 2020

Recursos 2020			
2020-PDM-PCAM-OP-062 \$		8,159,262.67	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$		8,159,262.67	
		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 1,824.26	

NÚMERO	TRAMITE	TIPOS DE CONCEPTOS	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCIÓN	
			IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION		
ANTICIPO			2,672,465.79	427,594.53						3,100,060.32	3,100,060.32			
Estimación 1	NORMAL		1,314,856.00	210,376.96	525,942.40	84,150.78	2,629.71	2,629.71	909,880.36	915,139.78	915,139.78	jul. 28 del 2020	ago. 27 del 2020	
Estimación 2	NORMAL		1,459,928.89	233,588.62	583,971.56	93,435.45	2,919.86	2,919.86	1,010,270.78	1,016,110.50	1,016,110.50	ago. 28 del 2020	sep. 26 del 2020	
Estimación 3	NORMAL		2,263,895.85	362,223.33	905,558.34	144,889.33	4,527.79	4,527.79	1,566,615.91	1,575,671.50	1,575,671.50	sep. 27 del 2020	oct. 26 del 2020	
Estimación 4	EXCEDENTES		1,494,355.62	239,096.89	597,742.25	95,638.76	2,988.71	2,988.71	1,034,094.08	1,040,071.50	1,040,071.50	oct. 27 del 2020	nov. 25 del 2020	
Estimación 5	EXTRAS		148,128.16	23,700.50	59,251.26	9,480.20	296.26	296.26	102,504.68	103,097.20	103,097.20	nov. 26 del 2020	nov. 30 del 2020	
Estimación 6	CONVENIO MOD MONTC		351,110.01	56,177.60			702.22	702.22	405,883.17	407,287.61	407,287.61	dic. 1 del 2020	dic. 9 del 2020	
N.º SALDOS 2020			7,032,274.53	1,125,163.90	2,672,465.81	427,594.52	14,064.55	14,064.55	8,129,309.29	8,157,438.41				

COSTO DE OBRA: 8,157,438.43	AMORTIZACIÓN: 3,100,060.33	EJERCIDO: 8,157,438.41	PERIODO REAL: jul. 28 del 2020	dic. 9 del 2020
POR ESTIMAR: 1,824.23	POR AMORTIZAR: -0.00	POR EJERCER: 1,824.26	RET 0.2%	RET 0.2%
			14,064.55	14,064.55

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajustes de costos por alguna de las partes.

LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIRES
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERVEL

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS ÁGUILAR GARCÍA

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.