

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua*

REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE MINA CANDELARIA COL. VILLAS DEL REAL.

Ejecutada por: Opciones, Calidad y Servicio, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V. Reg. Fed. Cont: OCS-070620-H15 GDC-010126-578

Contrato No. 1117/2020	Monto con iva \$ 2,168,732.63	Periodo Contratado: 29 DE JULIO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020	Elaborado: Julio 29 del 2020
Anticipo del 40%	\$866,693.05	Entregado:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio Adicional por monto y plazo	Incremento \$ 265,597.34	Fecha de Terminación	Elaborado: noviembre 3 del 2020
Convenio		Fecha de Terminación	Elaborado:
			Fecha: nov. 30 del 2020

2020-PDM-PCAM-OP-054 \$ 2,613,025.24

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 2,613,025.24

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 180,695.07

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINACION
Anticipo		Anticipo	747,148.18	119,543.87								866,693.05		Jul. 29 del 2020	ago. 27 del 2020
Estimación 1		Normal	941,728.44	150,675.55								1,092,403.99		ago. 28 del 2020	sep. 15 del 2020
Estimación 2		Normal	380,276.56	50,844.57								431,121.13		ago. 28 del 2020	sep. 15 del 2020
Estimación 3 CONV MOD EXC		Excedente	245,672.25	39,519.56								285,191.81		ago. 28 del 2020	sep. 15 del 2020
Estimación 4 CIERRE DE CONTRATO		Normal	295,952.71	47,996.99								343,949.70		oct. 16 del 2020	nov. 5 del 2020
Estimación 5 CONVENIO		Normal y Excedente	177,382.98	28,381.28								205,764.26		oct. 16 del 2020	nov. 5 del 2020
Estimación 6 CONVENIO (ULTIMA)		Extra	51,580.41	8,252.87								59,833.28		nov. 10 del 2020	nov. 30 del 2020
												2,432,330.17			

COSTO DE OBRA: 2,432,330.17
POR ESTIMAR: 0.00

AMORTIZACION: 866,693.05
POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 2,432,330.17
POR EJERCER: 180,695.07

PERIODO REAL: Jul. 29 del 2020
RET 0.2%: 4,193.68

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA

OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE D.O.P.M.
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VICTOR AMADOR PERCE DE LEON

ING. ALFREDO GARCIA CORRAL

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.