

REHABILITACIÓN DE PARQUE EXPLORA LOS SENTIDOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MCOQ-999999-QMW

ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	117/2020
MONTO CON IVA:	6,151,707.77
CONVENIO ADICIONAL	636,121.00
ANTICIPO:	40.00%
PERIODO CONTRATADO:	05/08/2020
ELABORADO:	03/08/2020
PERIODO:	05/08/2020
ELABORADO:	24/11/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN:	12/12/2020
PERIODO:	06/02/2021
ELABORADO:	05/02/2021
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO:	25/02/2021
TOTAL CONTRATADO:	6,787,828.77

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
RECURSO	2020-PCM-PCAM-OP-059	6,787,828.31	16/06/2020
	2020-PCM-PCAM-OP-C/30	3,608,725.70	18/12/2020
	2021-PCM-PCAM-REF/20-OP-009	3,608,725.71	02/02/2021
TOTAL APROBADO:		6,787,828.32	
			312,192.42

TRÁMITE		PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN		
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	05/08/2020	03/09/2020	2,740,606.21	-	-		1,096,242.48	2,460,683.11			2,460,683.11	
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	EXTRAS	04/09/2020	03/10/2020	866,443.55	-	-		346,577.42	1,907,461.93	5,481.21	5,481.21	1,886,499.51	
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT Y ENC	EXTRA / EXCEDENTES	04/10/2020	02/11/2020	38,054.53	-	-		15,221.85	603,044.71	1,732.89	1,732.89	599,578.53	
ESTIMACIÓN 4	NORMAL	03/11/2020	02/12/2020	23,572.73	-	-		9,439.09	26,486.02	76.11	76.11	26,333.80	
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT Y ENC	EXTRA / EXCEDENTES	03/12/2020	11/1/2020	488,410.39	-	-		15,384.40	16,406.62	47.15	47.15	16,332.32	
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD ENC	EXCEDENTE	06/02/2021	25/03/2021	104,551.35	-	-		195,934.04	339,934.04	976.82	976.82	337,980.40	
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	NORMAL	06/02/2021	25/02/2021	1,041,556.59	-	-		41,830.66	72,767.95	209.10	209.10	72,349.75	
ESTIMACIÓN 8	NORMAL	26/02/2021	26/03/2021	279,248.31	-	-		416,612.64	724,923.38	2,083.11	2,083.11	714,339.95	
									323,928.74	558.50	558.50	316,450.53	
			TOTAL	5,582,445.36	-	-		2,223,278.54	6,475,656.50	11,164.89	11,164.89	6,440,564.30	

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	BK7-0021-0083300	MONTO:	556.244,53	FECHA:	26/03/2021
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	6,475,836.51	FACTURADO:	6,475,836.50	AMORTIZACIÓN:	2,460,883.11	RET. CIVIC	11,164.89	RET. DIF.	11,164.89	SANCIÓN	12,772.42
POR ESTIMAR:	312,192.26	SALDO:	312,192.42	POR AMORTIZAR:	-					PERÍODO REAL	05/JUN/2021 - 26/03/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión ni copia de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. MARIO ALONSO TOLEDO FRANCO
SUPERINTENTE

CONTRATISTA

ING. SANTAFELIX ALBERTO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS