

MURO DE CONTENCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE CORONADO ENTRE C. 53 Y 53 1/2, COL. TIRADORES

EJECUTADO POR:

GALAZ, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

GPC-010519-037

CONTRATO:	113/2020	MONTO CON IVA:	365,571.68	ANTICIPO:	40.00%	146,228.67	PERÍODO CONTRATADO:	03/08/2020	02/10/2020	ELABORADO:	03/08/2020
ACUERDO SUSPENSIÓN TOTAL Y TEMPORAL							PERÍODO:	26/09/2020		ELABORADO:	25/09/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	11/11/2020	17/11/2020	ELABORADO:	10/11/2020
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	184,339.79				PERÍODO:	18/11/2020	21/12/2020	ELABORADO:	11/11/2020
		TOTAL CONTRATADO:	549,911.47				PERÍODO REAL:	DEL 03/08/2020 AL 25/09/2020 Y DEL 11/11/2020 AL 21/12/2020			

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
RECURSO		
2020-PDM-PCAM-OP-035	367,782.19	05/06/2020
2020-PDM-PCAM-OP-AM/004	182,129.28	09/11/2020
TOTAL APROBADO:	549,911.47	
		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:
		12,475.72

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES FACTURADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								146,228.67				146,228.67
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	03/08/2020	01/09/2020	131,303.72			44,521.48	77,467.39	222.61	222.61		77,022.17
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	02/09/2020	25/09/2020	153,342.11			61,336.84	106,726.11	306.68	306.68		106,112.75
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	11/11/2020	16/11/2020	41,480.01			16,592.00	28,870.09	82.96	82.96		28,704.17
ESTIMACIÓN 4	ORDINARIO	17/11/2020	17/11/2020	4,024.80			1,609.92	2,801.26	8.05	8.05		2,785.16
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	11/11/2020	17/11/2020	4,988.00			1,998.96	3,467.29	9.98	9.98		3,447.33
ESTIMACIÓN 6 CONV ADIC	EXCEDENTE	18/11/2020	30/11/2020	26,874.73				31,174.68	53.75	53.75		31,067.19
ESTIMACIÓN 7 CONV ADIC	EXTRA	01/12/2020	21/12/2020	121,293.32				140,700.25	242.59	242.59		140,215.07
TOTAL				463,306.68			126,859.20	537,435.75	926.62	926.62		535,582.51

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	1/1	MONTO:	46,330.67	FECHA:	21/12/2020
-----------------------------	-----	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	537,435.75	FACTURADO:	537,435.75	AMORTIZACIÓN:	146,228.67	RET. CMIC	926.62	RET. DIF:	926.62	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	12,475.72	SALDO:	12,475.72	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	03/08/2020	21/12/2020	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[Redacted Signature Area]

ING. JOSE JUAN BIVERO ANCHONDO
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VICTOR MANUEL ANADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES CIVIL

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ABIL CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS