

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REMEDIACION DE PARQUE VILLA FANTASIA ENTRE CALLE PASEO DEL REAL Y MINA LAS CRUCES, COL VILLAS DEL REAL.

Ejecutada por: **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.** Reg. Fed. Cont: **CPE-980504-FWO**

Contrato No. 115/2020		Monto con Iva \$ 1,807,908.82		Periodo Contratado: 10 DE AGOSTO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		Elaborado: agosto 3 del 2020	
Anticipo del 40% \$723,163.41		Entregado:		Acuerdo de Diferimiento del Plazo		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio ADICIONAL POR MONTO		Incremento \$ 299,999.99		Fecha de Terminación 17-dic-20		Elaborado: noviembre 13 del 2020	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Finanza de Vicios Ocultos No. BK-Y-0370-0062257		Monto sin Iva \$177,255.83		Fecha: dic. 17 del 2020			
RECIBIDOS 2020							
2020-PDM-PCAM-OP-060 \$ 2,142,365.35							
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 2,142,365.35							
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 85,196.52							

NÚMERO	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	IVA	0.20%	0.30%	SALDO NETO	EJERCIDO FINAN.	PERIODO DE EJECUCION	TERMINACION
Anticipo		Anticipo	523,416.73	99,746.68				16,310.08	2,608.61	81.55		723,163.41	723,163.41		
Estimación 1		Normal	40,775.20	6,524.03				102,882.05	16,481.13	514.41		28,216.44	28,379.54	ago. 10 del 2020	sep. 8 del 2020
Estimación 3 CONV MOD EXT		Extra	257,205.13	41,152.82				285,909.67	45,905.55	1,434.55		179,018.77	179,018.77	ago. 10 del 2020	sep. 8 del 2020
Estimación 3		Normal	717,274.17	114,763.87				197,209.20	31,553.47	986.05		343,144.01	343,144.01	sep. 9 del 2020	oct. 8 del 2020
Estimación 4 CONV MOD EXT		Extra	493,023.00	78,883.68				20,105.73	3,216.92	100.53		34,782.92	34,983.38	oct. 9 del 2020	oct. 19 del 2020
Estimación 5 (CIERRE DE CONTRATO)		Normal	50,264.33	8,042.29				0.00	0.00	428.04		247,404.23	248,260.31	nov. 17 del 2020	nov. 17 del 2020
Estimación 6 (CONVENIO) ULTIMA		Normal, Exc y Ext	214,017.51	34,242.80				0.00	0.00	428.04		247,404.23	248,260.31	nov. 18 del 2020	dic. 17 del 2020
			1,772,659.34	283,609.49		0.00	0.00	623,416.73	99,746.68	3,545.13		2,049,076.59	2,056,168.83		
COSTO DE OBRA: 2,056,168.83															
AMORTIZACIÓN: 723,163.41															
POR AMORTIZAR: 0.00															
POR EJERCER: 85,196.52															
RET 0.2%: 3,545.13															
RET 0.2%: 3,545.13															
PERIODO REAL: ago. 10 del 2020															
dic. 17 del 2020															
3,545.13															

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.
 *A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. LAURA GUADALUPE MONTES GONZÁLEZ

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.