

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN COBACH 10

Ejecutada por: OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: OCS070620HIS

Contrato No. 116/2020	Monto con Iva \$3,608,594.56	Periodo Contratado: 10 DE AGOSTO DE 2020 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020	Elaborado: agosto 7 del 2020
Anticipo del 40%	\$1,442,637.82	Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio ADICIONAL	Incremento \$ 1,167,686.88	Fecha de Terminación diciembre 31 del 2020	Elaborado: noviembre 20 del 2020
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Recursos 2020			
2020-PDM-PCAM-OP-056 \$ 4,774,280.30			
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO \$ 4,774,280.30			
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO -0.00			

NÚMERO	TRAMITE	TIPOS DE CONCEPTOS	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
						IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%			FINANC.	INICIO
ANTICIPO													
Estimación 1	NORMAL		486,771.27	77,883.40		194,708.51	31,153.36	973.54	973.54	562,707.58	564,854.67	ago. 10 del 2020	sep. 8 del 2020
Estimación 2	NORMAL		2,421,511.12	387,457.78		968,644.45	154,983.11	4,843.22	4,843.22	2,799,382.46	2,809,068.90	sep. 9 del 2020	oct. 8 del 2020
Estimación 3	NORMAL		26,252.65	4,200.42		10,501.06	1,880.17	52.51	52.51	30,348.06	30,453.07	oct. 9 del 2020	nov. 7 del 2020
Estimación 4	EXCEDENTES		174,496.21	27,919.71		69,799.28	11,167.83	345.00	345.00	201,719.93	202,417.92	nov. 8 del 2020	nov. 25 del 2020
Estimación 5	CONV ADIC MONTO		806,299.59	129,007.93		0.00	0.00	1,512.50	1,512.50	932,082.32	935,307.52	nov. 26 del 2020	dic. 7 del 2020
Estimación 6	CONV ADIC MONTO		200,326.06	32,052.17		0.00	0.00	400.65	400.65	231,576.93	232,376.23	dic. 8 del 2020	dic. 11 del 2020
SALDOS 2020			4,115,753.90	636,621.41		1,243,453.30	198,984.52	8,231.52	8,231.52	4,757,877.37	4,774,280.31		
GARANZIA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0008-0066391 411,575.89													

COSTO DE OBRA: 4,774,280.31	AMORTIZACION: 1,442,637.82	EJERCIDO: 4,774,280.31	PERIODO REAL: ago. 10 del 2020	dic. 11 del 2020
POR ESTIMAR: 1.13	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET 0.2%	RET 0.2%
			8,231.52	9,231.52

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ING. MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJÁN

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

RESIDENTE D.O.P.M.

ARG. NORGE PALACIOS CEBALLOS

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH.