

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

PARQUE EN COLONIA PUNTA ESPERANZA ORIENTE

Ejecutada por: SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: SMC110310DM6

Contrato No. 119/2020	Monto con iva \$559,186.70	Período Contratado: DEL 17-08-2020 AL 30-10-2020	Elaborado: 14 DE AGOSTO DE 2020
Anticipo del 0%		Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio Convenio	Incremento \$ Incremento \$	Fecha de Terminación Fecha de Terminación	Elaborado: Elaborado:
Recusos			
2019-PDM-AT-025 \$		562,059.09	
TOTAL APROBADO \$		562,059.09	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 15,554.01

NUMERO	TRAMITE	TIPOS DE CONCEPTOS		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
		IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	IMPORTE	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	FINANC.	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Estimación 1	NORMAL	93,274.70	14,923.95		0.00	186.55	186.55	186.55	107,825.55	108,188.55	108,188.55	108,188.55	108,188.55	ago. 17 del 2020	sep. 15 del 2020
Estimación 2	NORMAL	177,636.10	28,421.76			355.27	355.27	355.27	205,347.33	205,057.88	205,057.88	205,057.88	205,057.88	sep. 16 del 2020	oct. 15 del 2020
Estimación 3	NORMAL	158,095.00	25,295.20			316.19	316.19	316.19	182,757.82	183,390.20	183,390.20	183,390.20	183,390.20	oct. 16 del 2020	oct. 30 del 2020
Estimación 4	EXTRAS	42,119.27	6,739.08			84.24	84.24	84.24	48,669.88	48,858.36	48,858.36	48,858.36	48,858.36	oct. 16 del 2020	oct. 30 del 2020
SALDOS		471,125.07	75,380.01	0.00	0.00	942.25	942.25	942.25	544,620.58	546,505.08	546,505.08	546,505.08	546,505.08		

GARANZIA DE VICIOS OCULTOS: 258,250.00		MONTO:	47,112.51	FECHA:	30/10/2020
COSTO DE OBRA: 546,505.08	AMORTIZACION: 0.00	EJERCIDO: 546,505.08	PERIODO REAL: ago. 17 del 2020	RET 0.2%	RET 0.2%
POR ESTIMAR: 12,681.62	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 15,554.01	RET 0.2%	942.25	942.25

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajuste de costos por alguna de las partes.

CONTRATISTA

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SUPERINTENDENTE

C. CÉSAR ALEJANDRO CHAVIRA SUÁREZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR ROMERO DE LEÓN

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.