

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 182 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.

Ejecutada por: CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CTC-051025-D83

Contrato No. 121/2020	Monto con iva \$ 1,949,665.82	Período Contratado: 17 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020	Elaborado: agosto 14 del 2020
Anticipo del 40.0% \$779,866.33	Entregado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Vicios de Vicios Ocultos No. 2506604	Monto sin iva \$168,074.64	Fecha: 04 de diciembre de 2020
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

2020-PDFN-OP-008 \$ 1,962,733.92

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 1,962,733.92

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 13,088.11

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	TERMINACION
Anticipo		Nº 485	672,288.56	107,567.77				179,838.72	28,774.20		899.19	899.19	779,866.33	312,919.37		ago. 17 del 2020	sep. 15 del 2020
Estimación 1 CONV MOD EXT	Extras	Nº 1263	449,586.80	71,935.49				165,339.92	26,454.39		826.70	826.70	285,038.06	287,691.46		sep. 16 del 2020	oct. 15 del 2020
Estimación 2 CONV MOD EXT	Extras	Nº 1264	413,349.80	66,135.97				53,214.00	8,574.24		266.07	266.07	92,060.22	92,592.36		oct. 16 del 2020	nov. 14 del 2020
Estimación 3	Normal	Nº 1265	133,035.00	21,285.60				241,998.02	38,719.68		1,209.99	1,209.99	416,656.56	421,076.54		oct. 16 del 2020	nov. 14 del 2020
Estimación 4 CONV MOD EXT	Extras	Nº 1277	604,995.04	96,799.21				31,907.90	5,105.26		159.54	159.54	55,200.67	55,519.76		nov. 15 del 2020	dic. 4 del 2020
Estimación 5 CONV MOD EXT	ULTIMA	Nº 1312	79,769.75	12,763.16													

SALDOS 2020 1,630,746.39 269,919.43 0.00 0.00 672,288.95 107,567.77 3,381.49 3,381.49 1,949,665.81

COSTO DE OBRA: 1,949,665.82

AMORTIZACION: 779,866.33

POR ESTIMAR: 0.00

EJERCIDO: 1,949,665.81

POR EJERCER: 13,068.11

PERIODO REAL: ago. 17 del 2020

RET 0.2%

RET 0.2%

CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS DANIEL BANUELOS SOTO

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. ROSALBA AGUIRRE RIVERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.