

REHABILITACIÓN DE PARQUE ÁLAMOS UBICADO EN AV. MELCHOR OCAMPO Y CALLE ZUBIRÁN DE LA COLONIA SANTA ROSA

EJECUTADO POR:	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:	GCL-121221-4H3
CONTRATO:	125/2020	MONTO CON IVA:	748,618.53
		ANTICIPO:	40.00%
		299,447.41	20/11/2020
		ELABORADO:	07/09/2020
		PERÍODO REAL:	07/09/2020
		20/11/2020	20/11/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
2020-PDM-PCAMREF/19-AT-037		748,257.32	23/06/2020
RECURSO			09/06/2020
2020-PDM-PCAMREF/19-AT-018			13/11/2020
2020-PDM-PCAMREF/19-AT-038			
TOTAL APROBADO:		748,257.32	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 21,579.95

TRÁMITE			PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO		INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										299,447.41				299,447.41
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO		07/09/2020	06/10/2020		225,899.44			90,359.78	157,226.01	451.80	451.80		156,322.41
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO		07/10/2020	30/10/2020		193,044.00			77,217.60	134,358.62	386.09	386.09		133,586.44
ESTIMACIÓN 3	EXCEDENTE		07/10/2020	30/10/2020		25,267.08			10,106.83	17,585.89	50.53	50.53		17,484.83
ESTIMACIÓN 4	EXTRA		31/10/2020	20/11/2020		183,097.56			80,460.11	119,059.44	366.20	366.20		118,327.04
			TOTAL			627,308.08			258,144.32	727,677.37	1,254.62	1,254.62		725,168.13

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2246824-0000	MONTO:	62,730.81	FECHA:	20/11/2020
COSTO DE LA OBRA:	727,677.37	FACTURADO:	727,677.37	AMORTIZACIÓN:	299,447.41
POR ESTIMAR:	20,941.16	SALDO:	21,579.95	RET. CMIC	1,254.62
				RET. DIF.	1,254.62
				PERÍODO REAL	07/09/2020
					20/11/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha:

GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL LERMA ÁVILA

CONTRATISTA

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VICTOR MANUEL MADROR PONCE DE LEÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONSOCIAL

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN