

EJECUTADO POR: TRABAJOS DE CONCLUSIÓN EN ESTACIÓN DE TRANSPORTE BOWI EN DEPORTIVA SUR.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CF-041209-B26

CONTRATO:	127/2020	MONTO CON IVA:	1,367,092.13	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	14/09/2020	30/11/2020	ELABORADO:	14/09/2020	
						ACUERDO DE REPROGRAMACION DEL PLAZO:	PERÍODO:	14/09/2020	15/12/2020	ELABORADO:	27/11/2020
						ACUERDO DE SUSPENSION:	PERÍODO:	12/12/2020	11/12/2020	ELABORADO:	11/12/2020
						ACUERDO DE LEVANTAMIENTO:	PERÍODO:	04/03/2021	07/03/2021	ELABORADO:	03/03/2021
						TOTAL CONTRATADO:	1,367,092.13				

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE
2020-PDM-PCAMREF/19-OP-038		1,367,092.13
2021-PDM-PCAMREF/19-OP-003		605,150.42
2020-PDM-PCAMREF/19-OP-2/019		605,150.42
TOTAL APROBADO:		1,367,092.13
		SALDO POR EJECUTAR DE LO APROBADO: 144.89

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO		CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	14/09/2020	13/10/2020	656,846.30	105,095.41	*	*	761,941.71	1,313.69	1,313.69	759,314.33
	ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	04/03/2021	04/03/2021	196,457.46	31,433.19	*	*	227,890.65	392.91	392.91	227,104.83
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	04/03/2021	04/03/2021	26,336.73	4,213.88	*	*	30,550.61	52.67	52.67	30,445.27
	ESTIMACIÓN 4	NORMAL	05/04/2021	07/03/2021	238,762.30	47,801.97	*	*	346,564.27	597.52	597.52	345,369.23
TOTAL					1,178,402.79	188,544.45	*	*	1,366,947.24	2,356.79	2,356.79	1,362,233.66

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2586585	MONTO:	117,840.28	FECHA:	07/03/2021
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,366,947.24	FACTURADO:	1,366,947.24	AMORTIZACIÓN:	RET. CMIC	2,356.79	RET. DIF:	2,356.79	SANCIÓN:	*
POR ESTIMAR:	144.89	SALDO:	144.89	POR AMORTIZAR:	PERÍODO REAL	14/09/2020	07/03/2021			

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.




ING. EDUARDO MUÑOZ CASTAÑEDA
SUPERINTENTE



ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA




ING. ERNESTO PÉREZ BALCÓN
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS