

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO

EJECUTADO POR:

SIROVAL, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

SIR-090806-QG9

CONTRATO: 128/2020 MONTO CON IVA: \$1,090,400.00 ANTICIPO: 0% PERÍODO CONTRATADO: 01/10/2020 - 29/11/2020 ELABORADO: 30/09/2020

CONVENIO ADICIONAL MONTO CON IVA: - SUSPENSIÓN DE OBRA: ELABORADO: ELABORADO: ELABORADO: ELABORADO:

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 1,090,400.00 LEVANTAMIENTO DE LA OBRA: ELABORADO: ELABORADO: ELABORADO: ELABORADO:

FECHA DE TERMINACIÓN

PAGARÉ DE VICIOS OCULTOS: 2167784-0000 MONTO SIN IVA: \$94,000.00 FECHA: 15/10/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:
2020-PDM-FODESM-DR-AM/004 03/06/2020

RECURSO TOTAL APROBADO: 1,100,000.00 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 9,600.00

TRÁMITE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
			IVA	RETENCIÓN		IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%			INICIO	FIN
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	940,000.00	150,400.00	-	-	-	-	1,880.00	1,880.00	1,086,640.00	1,090,400.00	07/12/2020	19/12/2020
		940,000.00	150,400.00	-	-	-	-	1,880.00	1,880.00	1,086,640.00	1,090,400.00		

COSTO DE OBRA: 1,090,400.00 AMORTIZACIÓN: - EJERCIDO: 1,090,400.00 PERÍODO REAL: 01/10/2020 - 15/10/2020

POR ESTIMAR: - POR AMORTIZAR: - RET. CMIC: 1,880.00 RET. DIF: 1,880.00 SANCION: -

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. ARTURO ARAGON BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESUS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ

SIROVAL, S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA