

PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CAL-800221-UD4

CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	129/2020	MONTO CON IVA:	1,317,482.33	ANTICIPO:	40.00%	526,992.79	PERIODO CONTRATADO:	14/09/2020	30/11/2020	ELABORADO:	10/09/2020
		TOTAL CONTRATADO:	1,317,482.33				PERIODO REAL:	14/09/2020	30/11/2020		

RECURSO	2020-PDM-FED-AT-004	FECHA	17/09/2020
TOTAL APROBADO:		IMPORTE	1,324,165.13
		IMPORTE	1,324,165.13
		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 6,683.03	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMVC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									526,992.79				526,992.79
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	14/09/2020	13/10/2020	123,285.87			49,314.35	85,806.96	246.57			85,313.82
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	14/10/2020	12/11/2020	511,059.93			204,423.97	355,697.71	1,022.12			353,653.47
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	13/11/2020	30/11/2020	42,776.40			17,110.56	29,772.37	85.55			29,601.27
ESTIMACIÓN 4		EXCEDENTE	13/11/2020	30/11/2020	40,663.13			16,265.25	28,301.54	81.33			28,138.88
ESTIMACIÓN 5		EXTRA	13/11/2020	30/11/2020	417,975.18			167,190.07	290,910.73	835.95			289,238.83
				TOTAL	1,335,760.51			454,304.20	1,317,482.10	2,271.52			1,312,939.06

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0021-0066039	MONTO:	113,576.05	FECHA:	30/11/2020
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,317,482.10	FACTURADO:	1,317,482.10	AMORTIZACIÓN:	526,992.87	RET. CMVC	2,271.52	RET. DIF:	2,271.52	SANCIÓN:	*
POR ESTIMAR:	0.14	SALDO:	6,683.03	POR AMORTIZAR:	0.08			PERIODO REAL	14/09/2020		30/11/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de emisión vía orden de ajuste de los costos por alguna de las partes.

ING. HELINDA CHACÓN FLORES
SUBDIRENTE

CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A DE C.V.

C. JOSÉ LERMA FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

ING. ADRIAN BARRERA CARRASCO
RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLELMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS