

PRIMARIA PRAEDIO G. GUERRERO N. 2226, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO

EJECUTADO POR:

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CXA 85106 H48

CONTRATO:	131/2020	MONTO CON IVA:	1,497,576.22	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	14/09/2020	30/11/2020	ELABORADO:	14/09/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL						PERÍODO:	26/11/2020	22/12/2020	ELABORADO:	25/11/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN						PERÍODO:	23/12/2020	27/12/2020	ELABORADO:	22/12/2020
CONVENIO MODIFICATORIO		MONTO CON IVA:	160,000.00			PERÍODO:	28/12/2020	31/12/2020	ELABORADO:	14/12/2020
TOTAL CONTRATADO:						PERÍODO REAL:	DEL 14/09/2020 AL 25/11/2020 Y DEL 23/12/2020 AL 31/12/2020			


OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
RECURSO	2020-PDM-FED-AT-007	1,657,576.22	17/08/2020
	2020-PDM-FED-AT-018	156,703.51	22/12/2020
	TOTAL APROBADO:	1,814,279.73	
		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	160,227.43

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	14/09/2020	12/10/2020	149,708.98			-	173,662.42	299.42	299.42		173,063.58
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	13/10/2020	10/11/2020	213,327.99			-	247,460.47	426.66	426.66		246,507.15
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	11/11/2020	25/11/2020	734,099.88			-	851,555.86	1,468.20	1,468.20		848,619.46
ESTIMACIÓN 4	EXCEDENTE	11/11/2020	25/11/2020	89,409.41			-	103,714.92	178.82	178.82		103,357.28
ESTIMACIÓN 5	EXTRA	11/11/2020	25/11/2020	104,273.89			-	120,957.71	208.55	208.55		120,540.61
ESTIMACIÓN 6	ORDINARIO	23/12/2020	23/12/2020	193.62			-	224.60	0.39	0.39		223.82
ESTIMACIÓN 7	EXTRA	24/12/2020	29/12/2020	118,681.20			-	137,670.19	237.36	237.36		137,195.47
ESTIMACIÓN 8	EXCEDENTE	30/12/2020	31/12/2020	16,212.18			-	18,806.13	32.42	32.42		18,741.29
TOTAL				1,425,902.55			-	1,654,052.30	2,851.82	2,851.82		1,648,548.66

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	IKY-000A 0071707	MONTO:	147,590.72	FECHA:	11/12/2020
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------


COSTO DE LA OBRA:	1,654,052.29	FACTURADO:	1,654,052.30	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC:	2,851.82	RET. DIF:	2,851.82	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	3,523.93	SALDO:	160,227.43	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL		14/09/2020	31/12/2020		

Que a la fecha de la firma del Requisito, los documentos se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.



ING. JESÚS ANTONIO PANDO MARTÍNEZ

SUPERINTENTE



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

ING. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

CONTRATISTA

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR TORRES DE LEÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS