

SECUNDARIA 3065 ALFARO SIQUEIROS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO

EJECUTADO POR:

CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CPC: 111130-178

CONTRATO:	134/2020	MONTO CON IVA:	1,717,608.29	ANTICIPO:	40.00%	687,043.32	PERÍODO CONTRATADO:	21/09/2020	29/11/2020	ELABORADO:	21/09/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL							PERÍODO:	26/11/2020	17/12/2020	ELABORADO:	25/11/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	18/12/2020	21/12/2020	ELABORADO:	17/12/2020
CONVENIO MODIFICATORIO		MONTO CON IVA:	203,427.10				PERÍODO:	22/12/2020	31/12/2020	ELABORADO:	18/12/2020
		TOTAL CONTRATADO:	1,921,035.39				PERÍODO REAL:	DEL 21/09/2020 AL 25/11/2020 Y DEL 18/12/2020 AL 31/12/2020			

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
RECURSO		
2020 POM FED AT 006	1,721,032.21	17/08/2020
2020 POMRES/19 AT 026	200,002.19	10/12/2020
TOTAL APROBADO:	1,921,035.40	
	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	3,426.53

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								687,043.32				687,043.32
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	21/09/2020	20/10/2020	192,103.74			76,841.50	133,704.20	384.21	384.21		132,935.78
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	21/10/2020	19/11/2020	708,830.07			283,532.03	493,345.73	1,417.66	1,417.66		490,510.41
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC.	EXCEDENTE	21/10/2020	19/11/2020	158,026.91			63,210.76	109,986.73	316.05	316.05		109,354.63
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	EXTRA	20/11/2020	25/11/2020	421,734.69			168,694.43	293,526.70	843.47	843.47		291,839.76
CONV MOD ESTIMACIÓN 5	EXTRA	18/12/2020	31/12/2020	172,415.68				200,002.19	344.83	344.83		190,312.53
TOTAL				1,653,111.89			592,278.72	1,917,608.87	3,906.22	3,906.22		1,910,956.43

GARANTÍA DE VÍCIOS OCULTOS:	2548366	MONTO:	165,311.11	FECHA:	31/12/2020
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,917,608.86	FACTURADO:	1,917,608.87	AMORTIZACIÓN:	687,043.32	RET. CMIC	3,306.22	RET. DIF:	3,306.22	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	3,426.53	SALDO:	3,426.53	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	21/09/2020	31/12/2020	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[Firma]

ING. VICTOR MANUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

ING. VICTOR MANUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

ING. VICTOR MANUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.
C. NELSON VILDES CRUZ SÁENZ
CONTRATISTA

[Firma]

ING. GUILLERMO CAMPOS RIVERA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

[Firma]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS