

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Milma del Estado de Chihuahua"

EJECUTADO POR:

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CDE-100810-UF7

PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONTRATO:	136/2020	MONTO CON IVA:	1,660,283.64	ANTICIPO:	40.00%	664,113.46	PERÍODO CONTRATADO:	07/10/2020	30/12/2020	ELABORADO:	07/10/2020
ADEMUN POR CORRECCIÓN DEL NOMBRE DE LA OBRA.											
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	499,562.76	PERÍODO:							
TOTAL CONTRATADO:											
PERÍODO REAL: 07/10/2020 30/12/2020											

ORIGEN DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FED-AT-005	2,159,846.40	17/08/2020
2020-PDM-FED-AT-M/012		04/12/2020
TOTAL APROBADO:	2,159,846.40	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 106,489.94

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									664,113.46				664,113.46
ESTIMACION 1		NORMAL	07/10/2020	21/10/2020	220,428.50			88,171.40	153,418.24	440.86	440.86		152,556.52
ESTIMACION 2		NORMAL	22/10/2020	05/11/2020	1,119,008.72			447,603.43	778,830.07	2,238.02	2,238.02		774,354.03
ESTIMACION 3		EXCEDENTE	06/11/2020	20/11/2020	39,570.61			15,828.24	27,541.15	79.14	79.14		27,382.87
ESTIMACION 4		EXTRA	21/11/2020	05/12/2020	52,270.89			20,908.47	36,380.41	104.54	104.54		36,171.33
ESTIMACION 5		EXTRA	06/12/2020	13/12/2020	209,870.51				243,449.79	419.74	419.74		242,610.31
ESTIMACION 6		EXTRA	14/12/2020	21/12/2020	128,985.64				149,623.34	257.97	257.97		149,107.40
TOTAL					1,770,134.87			572,511.60	2,053,356.46	3,540.27	3,540.27		2,046,275.92

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	2104302	MONTO:	177,013.49	FECHA:	21/12/2020
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,053,356.45	FACTURADO:	2,053,356.46	AMORTIZACIÓN:	664,113.46	RET. CMIC	3,540.27	RET. DIF:	3,540.27	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	106,489.95	SALDO:	106,489.94	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL	07/10/2020				21/12/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA URRUTIA

ARQ. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

C. JOSÉ BERNARDO SALINAS MÁRQUEZ

REPRESENTANTE DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

CONTRATISTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS