

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PRESA EL REJON.

Ejecutada por: KAIROS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: KIA-120330-C17

Contrato No. 137/2020		Monto con Iva \$ 173,161.90		Periodo Contratado: 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		Elaborado: octubre 7 del 2020	
Anticipo del 0%		Entregado:		Acuerdo de Reprogramación del Plazo		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Pagaré de Vicios Ocultos No.		1/1		Monto sin Iva		\$14,927.75	
Fecha: oct. 31 del 2020							
FOD-PMTPI/096/2020 \$ 173,161.90							
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 173,161.90							
Recursos 2020							
TRAMITE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	ANORTIZACION	IVA	0.20%
Anticipo	Normal	149,277.50	23,884.40	173,161.90	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)		149,277.50	23,884.40	173,161.90	0.00	0.00	0.00
SALDOS 2020		149,277.50	23,884.40	173,161.90	0.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 173,161.90		AMORTIZACION: 0.00		EJERCIDO: 173,161.90		POR EJERCER: 0.00	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET 0.2% 298.56		RET 0.2% 298.56	
PERIODO REAL: oct. 7 del 2020		PERIODO REAL: oct. 31 del 2020		RET 0.2% 298.56		RET 0.2% 298.56	
PERIODO REAL: oct. 31 del 2020		PERIODO REAL: oct. 31 del 2020		RET 0.2% 298.56		RET 0.2% 298.56	
PERIODO REAL: oct. 31 del 2020		PERIODO REAL: oct. 31 del 2020		RET 0.2% 298.56		RET 0.2% 298.56	

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

KAIROS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.
ING. JENNIN JESUS AYALA CHAVEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

G. LUIS ENRIQUE CAZARES OROZCO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.