

REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS BRONCES EN LA COLONIA PUNTA ORIENTE

EJECUTADO POR:

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CACH-590913 BVM

CONTRATO:	138/2020	MONTO CON IVA:	1,497,593.20	ANTICIPO:	40.00%	599,037.27	PERÍODO CONTRATADO:	13/10/2020	31/12/2020	ELABORADO:	13/10/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL							PERÍODO:	12/12/2020	03/03/2021	ELABORADO:	11/12/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	04/03/2021	23/03/2021	ELABORADO:	03/03/2021
TOTAL CONTRATADO:		1,497,593.20					PERÍODO REAL:	13/10/2020	11/12/2020	04/03/2021	23/03/2021

RECURSO:	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2020-PDM-PCAM OP-073	1,500,000.00	22/09/2020
	CANCELACIÓN POR CIERRE ADMINISTRATIVO	1,087,394.38	31/12/2020
	2021-PDM-PCAMREF/20-OP-004	1,087,394.38	29/01/2021
	TOTAL APROBADO:	1,500,000.00	
			SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 2,407.19

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								599,037.27				599,037.27
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	13/10/2020	11/11/2020	355,694.50			142,277.80	247,563.37	711.39	711.39		246,140.59
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	12/11/2020	11/12/2020	260,168.09			104,067.24	181,076.99	520.34	520.34		180,036.31
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	04/03/2021	23/03/2021	413,705.69			165,482.28	287,939.16	827.41	827.41		286,284.34
ESTIMACIÓN 4	EXCEDENTE	04/03/2021	23/03/2021	72,111.78			28,844.71	50,189.80	144.22	144.22		49,901.36
ESTIMACIÓN 5	EXTRA	04/03/2021	23/03/2021	189,348.23			75,739.41	131,786.23	378.70	378.70		131,028.83
TOTAL				3,291,028.29			518,411.44	1,497,593.20	2,582.06	2,582.06		1,490,428.78

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0021-0072126	MONTO:	129,102.83	FECHA:	23/03/2021
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,497,592.81	FACTURADO:	1,497,592.81	AMORTIZACIÓN:	599,037.27	RET. CMIC:	2,582.06	RET. DIF:	2,582.06	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	0.39	SALDO:	2,407.19	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL:	13/10/2020	23/03/2021	

Que a la fecha de la firma del Folioquinto, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
CONTRATISTA

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. GUILLERMO RAMPOSONA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS