

EJECUTADO POR: IMPULSORA ALMHER, S.A. DE C.V.

REMODELACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y SANITARIOS DEL CEDEFAM UNIDAD VALLARTA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CONTRATO:	147/2020	MONTO CON IVA: \$	741,975.58	ANTICIPO:	40.00%	\$	296,790.23	PERÍODO CONTRATADO:	12/11/2020	31/12/2020	ELABORADO:	12/11/2020
								PERÍODO DE SUSPENSIÓN	28/12/2020		ELABORADO:	28/12/2020
								ACUERDO DE LEVANTAMIENTO	01/04/2021	04/04/2021	ELABORADO:	31/03/2021
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA: \$	316,424.87					PERÍODO:		16/04/2021	ELABORADO:	01/04/2021
		TOTAL CONTRATADO:	1,058,400.45									

RECURSO	289/DIF-2020	IMPORTE	743,345.91	FECHA	13/10/2020
	174 DIF-202011		315,074.55		30/03/2021
		TOTAL APROBADO:	1,058,420.46		

Saldo por ejercer de lo aprobado: 20.01

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO														
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	12/11/2020		27/11/2020	\$ 141,444.43			\$ 56,577.77	\$ 98,445.33	\$ 282.89	\$ 282.89		\$ 296,790.23
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	28/11/2020		27/12/2020	\$ 143,105.01			\$ 57,242.00	\$ 99,601.09	\$ 286.21	\$ 286.21		\$ 97,875.55
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT		EXTRAS	28/11/2020		27/12/2020	\$ 341,126.59			\$ 136,450.64	\$ 237,424.10	\$ 682.25	\$ 682.25		\$ 99,028.67
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/04/2021		02/04/2021	\$ 13,957.96			\$ 5,583.18	\$ 9,714.74	\$ 27.92	\$ 27.92		\$ 236,059.60
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXTRAS	03/04/2021		07/04/2021	\$ 155,539.68			\$ 0.07	\$ 180,425.95	\$ 311.08	\$ 311.08		\$ 9,658.90
ESTIMACIÓN 6		NORMAL	08/04/2021		12/04/2021	\$ 45,374.81				\$ 52,634.78	\$ 90.75	\$ 90.75		\$ 179,803.79
ESTIMACIÓN 7 CONV ADIC		CONVENIO ADICIONAL	13/04/2021		15/04/2021	\$ 71,865.71				\$ 83,364.22	\$ 143.73	\$ 143.73		\$ 52,453.28
					TOTAL	\$ 912,414.18			\$ 255,833.66	\$ 1,058,400.45	\$ 1,824.83	\$ 1,824.83		\$ 83,076.76
														\$ 1,054,750.78

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	025322-00000	MONTO:	\$ 91,241.42	FECHA:	15/04/2021
-----------------------------	--------------	--------	--------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	\$ 1,058,400.45	FACTURADO:	\$ 1,058,400.45	AMORTIZACIÓN:	\$ 296,790.23	RET. CMIC:	\$ 1,824.83	RET. DIF:	\$ 1,824.83	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	0.00	SALDO:	\$ 20.01	POR AMORTIZAR:	0.02	PERÍODO REAL:	12/11/2020	15/04/2021			

A la fecha de la firma del Inventario, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de retención y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. LUIS ALBERTO ALMEIDA HERREJA
SUPERINTENTE

IMPULSORA ALMHER, S.A. DE C.V.
ARQ. LUIS ALBERTO ALMEIDA HERREJA
CONTRATISTA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDARIZ GRANADOS
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GILBERTO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR MANUEL ARMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS