

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DE MAQUINARIA PESADA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

GRUPO INVOLTO, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	151/2020	MONTO CON IVA:	375,001.58	ANTICIPO:	40.00%	150,000.63	PERÍODO CONTRATADO:	01/12/2020	31/12/2020	ELABORADO:	01/12/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TOTAL Y TEMPORAL							PERÍODO:	10/12/2020		ELABORADO:	09/12/2020
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	04/03/2020	25/03/2020	ELABORADO:	03/03/2020
TOTAL CONTRATADO:		375,001.58					PERÍODO REAL:	DEL 01/12/2020 AL 09/12/2020 Y DEL 04/03/2021 AL 25/03/2021			

OFICINAS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDFN-OP-016	377,118.88	28/09/2020
2020-PDFN-OP-C/010	377,118.88	31/12/2020
2020-PDFNREF/20-OP-002	377,118.88	12/02/2021
2020-PDFNREF/20-OP-M/001		26/02/2021
TOTAL APROBADO:	377,118.88	
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 2,117.30		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								150,000.63				150,000.63
ESTIMACIÓN 1		ORDINARIO	01/12/2020	09/12/2020	1,300.00		520.00	904.80	2.60	2.60		899.60
ESTIMACIÓN 2		ORDINARIO	04/03/2021	25/03/2021	126,509.12		50,603.65	86,050.35	253.02	253.02		87,544.31
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC		EXCEDENTE	04/03/2021	25/03/2021	38,610.79		15,444.32	26,873.11	77.22	77.22		26,718.67
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT		EXTRA	04/03/2021	25/03/2021	156,857.31		62,742.92	109,172.69	313.71	313.71		108,545.27
		TOTAL			323,277.22		129,310.89	375,001.58	646.55	646.55		373,708.48

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	1/1	MONTO:	32,327.72	FECHA:	25/03/2021
-----------------------------	-----	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	375,001.58	FACTURADO:	375,001.58	AMORTIZACIÓN:	150,000.63	RET. CMIC:	646.55	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	2,117.30	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL:	01/12/2020		25/03/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. DAVID MARCELO NATIVIDAD GARCÍA
SUPERINTENTE

ING. VICTOR MANUEL BUTIERREZ CARRILLO
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

GRUPO INVOLTO, S.A. DE C.V.
ARQ. GILBERTO ARTURO CASTELLANOS PACHECO
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS