

PROYECTO ESTRUCTURAL PARA BODEGA DE ALIMENTOS DEL DIF MUNICIPAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: UEM-030404-172

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	154/2020	MONTO CON IVA:	57,420.00	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	02/12/2020	17/12/2020	ELABORADO:	02/12/2020
TOTAL CONTRATADO:		57,420.00		PERÍODO REAL:						

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2020-PDM-FODESMARE/19-OP-050	57,420.00	25/11/2020
TOTAL APROBADO:		57,420.00	
		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 57,420.00	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES FACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACION 1		ORDINARIO	02/12/2020	10/12/2020	49,500.00			57,420.00	99.00	99.00		57,222.00
			TOTAL		49,500.00			57,420.00	99.00	99.00		57,222.00

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	MONTO:	4,950.00	FECHA:	10/12/2020
-----------------------------	--------	--------	----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	57,420.00	FACTURADO:	57,420.00	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	99.00	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:		POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	02/12/2020		10/12/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[Redacted Signature]

MT. OSCAR R. RUIZ MEDINA
SUPERINTENTE

[Redacted Signature]

ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

[Redacted Signature]

ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VAZQUEZ
JEFEA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

[Redacted Signature]

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN
CONTRATISTA

[Redacted Signature]

ARQ. MARIO CARLOS CONTRERAS FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE OBRAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS