

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD, AV. HOMERO Y PFCO. JUVENTUD (14,900.00 M2) DE LA CIUDAD

EJECUTADO POR: GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GIT-140923-TQ9

CONTRATO:	158/2020	MONTO CON IVA:	\$1,994,731.38	ANTICIPO:	0%	PERIODO CONTRATADO:	14/12/2020	31/12/2020	ELABORADO:	14/12/2020
CONVENIO ADICIONAL			MONTO CON IVA:			SUSPENSION DE OBRA:			ELABORADO:	
TOTAL CONTRATADO CON IVA:			1,994,731.38			LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:			ELABORADO:	
						FECHA DE TERMINACIÓN			ELABORADO:	

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2516557	MONTO SIN IVA:	\$170,631.23	FECHA:	19/12/2020
---------------------------	---------	----------------	--------------	--------	------------

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:			IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-062			1,995,333.03	23/11/2020
2020-PDM-FODESM-OP-C/045			601.65	18/12/2020
2020-PDM-FODESM-OP-C/048			15,409.12	23/12/2020
RECURSO			1,979,322.26	
TOTAL APROBADO:			1,979,322.26	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: -

TRÁMITE	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
				IVA	RETENCIÓN	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%			INICIO	FIN
ESTIMACIÓN 1		ORDINARIO	1,706,312.29					3,412.62	3,412.62	1,972,497.02	1,979,322.26	14/12/2020	19/12/2020
			1,706,312.29					3,412.62	3,412.62	1,972,497.02	1,979,322.26		

COSTO DE OBRA:	1,979,322.26	AMORTIZACIÓN:	-	EJERCIDO:	1,979,322.26	PERIODO REAL:	14/12/2020	19/12/2020			
POR ESTIMAR:	15,409.12	POR AMORTIZAR:	-	POR EJERCER:	-	RET. CMIC:	3,412.62	RET. DIF:	3,412.62	SANCION:	-

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESUS GARAY ROA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. EDGAR ANTONIO MOLINA CAS. PANEDA

C. FRANCISCO ALMENDRADOR SAUCHE

GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS, S.A. DE C.V.