

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE CASETAS TIPO POZO EN 10 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. Reg. Fed. Cont: CPC-111130-T78

Contrato No. 159/2020	Monto con Iva \$ 1,070,102.16	Periodo Contratado: 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Elaborado: diciembre 2 del 2020
Anticipo del 0%	Entregado:	Acuerdo de Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$ 101,751.97	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza de Vicios Ocultos No. 2530737		Monto sin Iva	Fecha: dic. 21 del 2020

Recursos 2020

2020-PDM-FODESIM-DR-059 \$ 1,072,977.38

2020-PDM-FODESIM-DR-AM/011 \$ 98,876.75

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 1,171,854.13

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

NÚMERO	TRAMITE	DESCRIPCIÓN	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	IVA	0.20%	0.20%	SALDO	EJERCIDO	FINANC	PERIODO DE EJECUCIÓN	
															INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo		Anticipo														
Estimación 1		Normal	Nº 1312	712,874.21	114,059.87			0.00	1,425.75	1,425.75		824,082.58			dic. 2 del 2020	dic. 15 del 2020
Estimación 2 CONV MOD EXC		Excedente	Nº 1309	92,913.25	14,866.12			0.00	185.83	185.83		107,779.37			dic. 2 del 2020	dic. 15 del 2020
Estimación 3 CONV MOD EXT		Extra	Nº 1313	116,714.40	18,674.30			0.00	233.43	233.43		134,921.84			dic. 2 del 2020	dic. 15 del 2020
Estimación 4 CONVENIO (ULTIMA)		Normal y Excedente	Nº 1317	87,717.22	14,034.76			0.00	175.43	175.43		101,401.12			dic. 16 del 2020	dic. 21 del 2020
SALDOS 2020				1,010,219.08	161,835.05	0.00	0.00	0.00	2,020.44	2,020.44		1,167,813.25				

COSTO DE OBRA: 1,171,854.13

AMORTIZACIÓN: 0.00

POR EJERCER: 0.00

PERIODO REAL: dic. 2 del 2020 dic. 21 del 2020

RET.0.2%: 2,020.44 RET.0.2%: 2,020.44

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.