

REMODELACIÓN DE OFICINAS DE MUNICIPAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CSR-85106-HAB

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	161/2020	MONTO CON IVA:	1,594,230.34	ANTICIPO:	40.00%	637,692.14	PERIODO CONTRATADO:	09/12/2020	31/03/2021	ELABORADO:	09/12/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TOTAL Y TEMPORAL							PERIODO:	22/02/2021	-	ELABORADO:	21/02/2021
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERIODO:	09/04/2021	16/05/2021	ELABORADO:	09/04/2021
CONVENIO ADICIONAL							PERIODO:	17/05/2021	31/05/2021	ELABORADO:	12/04/2021
							PERIODO REAL:	DEL 09/12/2020 AL 31/12/2020 Y DEL 09/04/2021 AL 31/05/2021			

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:
	CUENTA SANTANDER 6550-5929807		1,986,179.10	23/11/2020	
	CUENTA SANTANDER 6550-5929807		383,927.37	09/04/2021	
	TOTAL APROBADO:		2,370,106.47		
					392,742.59

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	ORDINARIO	09/12/2020	08/01/2021	375,800.96			150,320.38	637,692.14	751.60	751.60	637,692.14
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	EXCEDENTE	09/01/2021	15/01/2021	22,267.46			8,906.98	261,557.47	44.53	44.53	260,054.27
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	EXTRA	EXTRA	16/01/2021	21/01/2021	314,931.14			125,972.45	15,498.16	629.86	629.86	15,409.10
ESTIMACIÓN 4	ORDINARIO	ORDINARIO	23/01/2021	21/02/2021	630,003.50			252,201.40	219,192.08	1,261.01	1,261.01	217,932.36
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	EXCEDENTE	09/04/2021	16/04/2021	20,924.89			8,369.96	438,830.44	41.85	41.85	436,308.42
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	EXCEDENTE	EXCEDENTE	17/04/2021	16/05/2021	9,908.55			3,963.43	6,896.34	19.82	19.82	6,856.70
ESTIMACIÓN 7 CONV	EXCEDENTE	EXCEDENTE	17/05/2021	23/05/2021	120,072.67			-	139,284.30	240.15	240.15	138,804.00
ESTIMACIÓN 8 CONV	EXTRA	EXTRA	24/05/2021	31/05/2021	210,214.85			-	243,849.23	420.43	420.43	243,008.37
TOTAL					1,704,624.02			549,734.60	1,977,363.88	3,409.25	3,409.25	1,970,545.38

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0008-0084874	MONTO:	170,462.40	FECHA:	31/05/2021
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,977,363.86	FACTURADO:	1,977,363.88	AMORTIZACIÓN:	637,692.14	RET. CMIC	3,409.25	RET. DIF:	3,409.25	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	799.85	SALDO:	392,742.59	POR AMORTIZAR:	-			PERIODO REAL	09/12/2020		31/05/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. JUAN PABLO GONZÁLEZ VILLALOBOS
SUPERLENTE

ING. JOSEPHUTRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.
ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONSOCIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS