

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

EJECUTADO POR:

ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRUYENTE:

BAIR R21117-K04

CONTRATO:	162/2020	MONTO CON IVA:	545,946.45	ANTICIPO:	40.00%	218,378.58	PERÍODO CONTRATADO:	09/12/2020	28/02/2021	ELABORADO:	09/12/2020
SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL DE LOS TRABAJOS POR CIERRE ADMINISTRATIVO 2020							PERÍODO:	12/12/2020		ELABORADO:	11/12/2020
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN							PERÍODO:	04/03/2021	21/05/2021	ELABORADO:	03/03/2021
CONVENIO MODIFICATORIO		MONTO CON IVA:	40,055.00				PERÍODO:			ELABORADO:	22/03/2021
TOTAL CONTRATADO:			586,001.45				PERÍODO REAL:	09/12/2020 AL 11/12/2020	Y DEL	04/03/2021 AL 21/05/2021	

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2020-PDM PCAM-OP-073	550,000.00	28/10/2020
2020-PDM PCAM-OP-C/076	388,881.58	31/12/2020
2020-PDM PCAMREF/20-OP-002	388,881.58	29/01/2021
2020-PDM PCAMREF/20-OP-AM/004	36,000.50	19/03/2021
TOTAL APROBADO:	586,000.50	
	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	36,966.50

TRAMITE		PERSONA		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NUMERO	TIPO	IMPORTE	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								218,378.58				218,378.58
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	09/12/2020	11/12/2020	18,767.62			7,507.05	13,062.26	37.54	37.54		12,987.18
ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	04/03/2021	29/03/2021	120,127.22			48,050.89	83,608.54	240.25	240.25		83,128.04
ESTIMACIÓN 3	ORDINARIO	30/03/2021	28/04/2021	182,856.93			73,182.77	127,338.03	365.91	365.91		126,606.21
ESTIMACIÓN 4	EXCEDENTE	30/03/2021	28/04/2021	28,199.83			11,279.94	19,627.10	56.40	56.40		19,514.30
ESTIMACIÓN 5	EXTRA	29/04/2021	21/05/2021	120,591.86			48,236.75	83,931.83	241.18	241.18		83,449.57
ESTIMACIÓN 6	EXTRA	29/04/2021	21/05/2021	2,641.68				3,087.55	5.32	5.32		3,076.91
TOTAL				473,305.18	-	-	188,357.40	543,033.99	946.60	946.60	-	547,140.79

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2575373	MONTO:	47,330.52	FECHA:	21/05/2021
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	549,034.00	FACTURADO:	549,034.00	AMORTIZACIÓN:	218,378.58	RET. CMIC:	946.60	RET. DIF:	946.60	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	36,967.45	SALDO:	36,966.50	POR AMORTIZAR:						PERÍODO REAL	09/12/2020 - 21/05/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. JUAN FRANCISCO CASTRO CHÁVEZ
SUPERINTENTE

ING. ADRIÁN BARILIZA CARRASCO
RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS

INIL. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN
CONTRATISTA

ING. GUADALUPE CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS