

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

SEGUNDARIA 3005, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO

EJECUTADO POR: ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CACH-590913-BV6

CONTRATO:	163/2020	MONTO CON IVA:	1,363,697.64	ANTICIPO:	545,479.05	PERÍODO CONTRATADO:	09/12/2020	15/03/2021	ELABORADO:	09/12/2020
ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL										
PERÍODO: 12/12/2020										
03/03/2021										
ELABORADO: 11/12/2020										
ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN										
PERÍODO: 10/03/2021										
11/06/2021										
ELABORADO: 03/03/2021										
PERÍODO REAL: DEL 09/12/2020 AL 11/12/2020 Y DEL 10/03/2021 AL 11/06/2021										
TOTAL CONTRATADO: 1,363,697.64										

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FED-AT-010		1,375,472.93	20/11/2020
2020-PDM-FED-AT-C/010		1,375,472.93	31/12/2020
2021-PDM-FEDREF/20-AT-001		1,375,472.93	10/03/2021
TOTAL APROBADO:		1,375,472.93	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 230,955.59

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	09/12/2020	11/12/2020	113,430.00		45,372.00	78,947.28	226.86	226.86		545,479.05
	ESTIMACIÓN 2	ORDINARIO	04/03/2021	26/03/2021	873,272.89		424,868.57	520,091.01	1,746.45	1,746.45		78,493.56
		TOTAL			986,652.89		470,240.57	1,144,517.34	1,973.31	1,973.31		516,598.11
												1,140,570.72

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0021-0073908 MONTO: 98,665.29 FECHA: 26/03/2021

COSTO DE LA OBRA:	1,144,517.35	FACTURADO:	1,144,517.34	AMORTIZACIÓN:	545,479.06	RET. CMIC	1,973.31	RET. DIF:	1,973.31	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	219,180.29	SALDO:	230,955.59	POR AMORTIZAR:	-	0.01		PERÍODO REAL	09/12/2020		26/03/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
CONTRATISTA

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
RESPORTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES SOCIALES

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS