



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **16 DE ABRIL DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la obra: **REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CHIHUAHUA 2000**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista representada legalmente por la **C. ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA** como Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista representada legalmente por el **C. ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ**, en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **001/2021** de fecha **02 DE FEBRERO DE 2021**.

Monto

Contratado: Contrato original: **\$443,257.03 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2021

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal: **OFICIO 004/DIF/2021**

Periodo de

Ejecución: **Contrato original 02 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE ABRIL DE 2021**

Fecha Real de

Terminación: **10 DE ABRIL DE 2021**

Bitácora:

Fecha de inicio: **02 DE FEBRERO DE 2021** Fecha de cierre: **17 DE ABRIL DE 2021**

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2596056	Fecha 10 DE ABRIL DE 2021	Importe \$39,719.85
--	---	---------	------------------------------	------------------------

Relación de pagos de estimaciones: **Contrato Original**

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLA CMIC 2.0%	RETENIDO IMP. AL MILLA DIF 2.0%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
ANTICIPO						\$205,671.26
ESTIMACIÓN 1	02/02/2021	16/02/2021	\$101,057.98	\$202.12	\$202.12	\$70,336.36
ESTIMACIÓN 2	02/02/2021	16/02/2021	\$1,366.73	\$2.73	\$2.73	\$951.25
ESTIMACIÓN 3	17/02/2021	01/03/2021	\$167,450.11	\$334.90	\$334.90	\$116,545.28
ESTIMACIÓN 4	02/03/2021	17/03/2021	\$21,333.12	\$42.67	\$42.67	\$14,847.85
ESTIMACIÓN 5	18/03/2021	05/04/2021	\$48,176.12	\$96.35	\$96.35	\$33,530.57
ESTIMACIÓN 6	06/04/2021	07/04/2021	\$32,462.64	\$64.93	\$64.93	\$14,456.66
ESTIMACIÓN 7	08/04/2021	10/04/2021	\$25,351.81	\$50.70	\$50.70	\$4,411.04
Total:			\$397,198.52	\$794.40	\$794.40	\$460,750.28

Costo de la obra es de: **\$460,750.28 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 28/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2021

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$53,427.87 (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.)**

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista representada legalmente por el **C. ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2021

**ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

**ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

**C. ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

SUPERINTENDENTE

**C. ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO CHIHUAHUA 2000

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 001/2021 MONTO CON IVA: 514,178.15 ANTECIPU: 40.00% 205,671.26 PERÍODO CONTRATADO: 02/02/2021 17/04/2021 ELABORADO: 14/09/2020

TOTAL CONTRATADO: 514,178.15 PERÍODO REAL:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
RECURSO	004/DIF/2021	\$ 514,869.20	06/01/2021
TOTAL APROBADO:		\$ 514,869.20	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: \$ 514,869.20

TRÁMITE		PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO	CMIC			DIF	SANCIÓN		
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	02/02/2021	16/02/2021	\$ 101,057.98			\$	40,423.19	205,671.26	202.12	202.12		205,671.26
ESTIMACIÓN 2	EXCEDENTE	02/02/2021	16/02/2021	\$ 1,366.73			\$	546.69	70,336.36	2.73	2.73		69,932.12
ESTIMACIÓN 3	EXTRA	17/02/2021	01/03/2021	\$ 167,450.11			\$	66,980.04	951.25	334.90	334.90		945.79
ESTIMACIÓN 4	ORDINARIO	02/03/2021	17/03/2021	\$ 21,333.12			\$	8,533.25	116,545.28	42.67	42.67		115,875.48
ESTIMACIÓN 5	EXTRA	18/03/2021	05/04/2021	\$ 48,176.12			\$	19,270.45	14,847.85	96.35	96.35		14,762.51
ESTIMACIÓN 6	ORDINARIO	06/04/2021	07/04/2021	\$ 32,462.64			\$	20,000.00	33,530.57	64.93	64.93		33,337.87
ESTIMACIÓN 7	EXTRA	08/04/2021	10/04/2021	\$ 25,351.81			\$	21,549.19	14,456.66	50.70	50.70		14,326.80
TOTAL					\$ 397,198.52	-	\$	177,902.81	4,411.04	794.40	794.40	-	4,309.64
								\$ 460,750.28	205,671.26				459,161.47

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2596056 MONTO: 39,719.85 FECHA: 10/04/2021

COSTO DE LA OBRA: 460,750.28 FACTURADO: 460,750.28 AMORTIZACIÓN: 205,671.26 RET. CMIC: 794.40 RET. DIF: 794.40 SANCIÓN: 10/04/2021

POR ESTIMAR: 53,427.87 SALDO: 54,118.92 POR AMORTIZAR: 794.40 PERÍODO REAL: 02/02/2021

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ
SUPERINTENTE

ARQ. LEY CRONEL DE LA ROSA
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS