



Núm. de oficio D/5461/2021
26 de noviembre del 2021
Asunto: Acuerdo de suspensión

C. NUBIA LINDAY MÉNDEZ MARISCAL
REPRESENTANTE LEGAL DE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK. S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON
ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a la Obra: REFORESTACIÓN DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)" Y "REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000), que al amparo del Contrato No. 100/2021 ejecuta su representada; Al respecto, anexo al presente me permito enviar a Usted, copia del Acuerdo de la Suspensión de los trabajos objeto del contrato aludido y que surte efectos a partir del 27 de noviembre del año en curso; conforme a lo establecido en la cláusula DECIMA SEXTA del precitado instrumento legal.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-LIC. MARIANA DE LA CHICA HUERTA.-Titular del Órgano Interno de Control.
C.c.p.- ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ.-Jefa del Depto. de Construcción Urbana.
C.c.p.-Archivo.

RAF/cmr

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



ACUERDO QUE EMITE EL C. ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, PARA HACER CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE FORMA TOTAL Y DE MANERA TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100/2021, CONSISTENTES EN: “REFORESTACIÓN DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)” Y “REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)”.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 26 de noviembre del 2021, el suscrito Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de la materia vigente, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como la cláusula Decima Sexta del Contrato de Obra Pública No. 100/2021, emito el presente Acuerdo que suspende de manera temporal y de forma total la ejecución de los trabajos consistentes en la: “REFORESTACIÓN DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)” Y “REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)”.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 30 de julio de 2021, se celebró con la empresa: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LA PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., el Contrato de Obra Pública No. 100/2021, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: “REFORESTACIÓN DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)” Y “REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)”, por un monto de \$8,561,041.66 (ocho millones quinientos sesenta y un mil cuarenta y un pesos 66/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días naturales, en el periodo comprendido del 02 de agosto del 2021 al 29 de noviembre del 2021. Pactándose un anticipo del 20% para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

II.- Que se requiere suspender de manera temporal la totalidad de la obra, objeto del contrato aludido, en virtud de que a la fecha, no se ha dado la aportación de Gobierno del Estado a la

“2021, Año del Bicentenario de la consumación de la independencia de México”
“2021, Año de las Culturas del Norte”

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



"Asociación Civil "Parque Central 3 Presas, A.C.", razón por la cual no se ha ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose ejercido solamente la aportación de la Asociación en mención con base en lo anteriormente expuesto se procede a suspender la ejecución de la obra hasta en tanto se autorice la suficiencia presupuestal para la reanudación y poder llevar a cabo los trabajos requeridos para el buen funcionamiento de la obra, por lo cual se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de la materia vigente y en la cláusula Decima novena del Contrato de Obra Pública No. 100/2021, **se suspenden de manera temporal y de forma total los trabajos del contrato en mención, a partir del día 27 de noviembre del 2021;** por las razones expuestas en la Fracción II del apartado de Antecedentes de este documento.

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa: **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LA PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, gírese aviso por escrito al Órgano de Control Interno del Municipio de Chihuahua, del contenido del presente Acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiséis días del mes de noviembre del año 2021.

ING. ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Gobierno Municipal 2021-2024

ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA No. 100/2021

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 100/2021, RELATIVO A
"REFORESTACIÓN DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000)" Y
"REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM
12+800 AL KM 18+000)".

"2021, Año del Bicentenario de la consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Fecha:

No.

001

Nota N°1 (7 Agosto 2021): CON ESTA NOTA SE ABRE LA PRÉSENTE BITÁCORA DE OBRA QUE CONSTA DE 32 HORAS PREVIANMENTE FOLIADAS, REFERENTES A LA OBRA DENOMINADA: "REFORTIFICACION DE SENDA DE PATQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 16+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PATQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 16+000)". LA CUAL ESTABA BAJO RESERVA DEL INGENIERO SERGIO GARCÍA CÁRDENAS DESIGNADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CHIHUAHUA C.H.M.T. COMO RESPONSABLE DE LA OBRA Y ADSCRIPCION DE LOS REPRESENTANTES FACULTADOS POR EL CONTRATISTA PARA SU FIRMA.

• DATOS DE LA OBRA:

Nota N°1.

- OBRA: "REFORTIFICACION DE SENDA DE PATQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 16+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PATQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 16+000)".

- CONTRATO: 180/2021.

- MONTO: \$9'930,806.33 INCLUYE IVA.

- FECHA DE INICIO: DEL 02 DE AGOSTO 2021

- FECHA DE TÉRMINO: AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

• DATOS DEL CONTRATISTA:

Nota N°1

- CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSULTORIOS TRAK S.A. DE CV.

- EN ASOCIACION CON CONSULTORIOS MARCHO S.A. DE CV.

- DIRECCION: CARRETERA FEDERAL N° 603 COL. GRANDES C.P. 31118

- TELÉFONO: 614-473-70-93

Nota N°1

- RESPONSABLE:

• DATOS DEL RESPONSABLE:

- RESPONSABLE DE OBRA: ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS.

- DIRECCION: CAMINO A LA PRESA CHIHUAHUA # 1108 COLUMA CAMPECHINA NUEVA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA.

Nota N°1

• FIRMAS AUTORIZADAS:


Rosa Gipe Macías B.

ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS ING. ROSA GIPÉ MACÍAS BUSTAMANTE.
RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. PRESIDENTE DEL CONTRATISTA.

Nota N°2 (2 Agosto 2021): EN ESTA NOTA SE ASIENTA QUE UNA VEZ ESCRITA LA NOTA DE BITÁCORA, DESPUÉS DE 72 HORAS PARA SU FIRMA SE DADA POR VALIDADA DICHA NOTA.


Rosa Gipe Macías B.

Fecha:

No.

002

Nota No 3 (9/Agosto/2021): En esta nota se asienta que el contratista deberá contar con todas las medidas de seguridad necesarias para delimitar adecuadamente las áreas de trabajo, contando con chalecos que identifiquen a sus trabajadores, además deberá mantener limpia el área de trabajo y en todo momento el buen estado del estribo y preventivo que delimiten las diferentes áreas de trabajo para evitar accidentes.

~~11/11/21~~
Rosa Gpe. Macías B

Nota No 4 (09/Agosto/2021): Se continúa con el habilitado de área de almacenamiento y bodega para materiales.

~~11/11/21~~
Rosa Gpe. Macías B

Nota No 5 (11/Agosto/2021): El día de hoy se realizó un recorrido con el contratista al área de estacionamiento del bencino, donde se constató el alumbrado eléctrico para su iluminación, observando que entre el sendero y techos nivel del estacionamiento se presenta un valdo apantallado, por lo que se desean cubrir dichos arbotantes con una altura de 11 metros (once metros) con doble esazo a diferentes niveles para dar una iluminación adecuada, reemplazando un precio extraordinario por este concepto.

~~11/11/21~~
Rosa Gpe. Macías B

Nota No 6 (16/Agosto/2021): Se continúan trabajos de excavación para el área de estribo de alumbrado público en área de estacionamiento, observándose áreas con material tipo "C". b) Se le ordena al contratista presentar la solicitud de precios extraordinarios para el suministro y colocación de cinco preventina en área de excavación de concreto y tanto, excavación en material tipo "C" para bases de concreto y tanto, suministro de arbotantes y su colocación de once metros de altura con doble esazo a diferentes niveles, además se desea consignar precio extraordinario para los trabajos de relleno con material de banco compactado al 90% en el área de excavaciones. h) Se realiza recordando y se lleva a cabo control de luminarias, arbotantes, bases de concreto dañadas y baches fantasma en el tramo de la zona del bencino, contabilizando desde el km 0+000 al km 18+000 c) + Se observa

Fecha: Nota N° 6

No.

003

Y SE ABIENTA QUE EL TRANSFORMADOR CONSIDERADO EN EL CATALOGO EN EL FANTASMA DEL REUZ. CORRESPONDE PARA SU SUMINISTRO Y COLOCACION EN EL AREA DE RESCATE DE LA SERVA DEL ENCUINO.

~~✓~~
Rosa Gpe. Macias B.

~~✓~~
Nota N° 7 (19 de Agosto 2021) - Se continúan trabajos de excavación para colocación de canalización (cableado) para alumbrado público de estaciónamiento HUBLE INDIA AL COMPLETISTA DE LIMITAR ANTES DE TRABAJO ADICIONAMENTE.

~~✓~~
Rosa Gpe. Macias B.

Nota N° 8 (20 de Agosto 2021) - En esta nota se abiento que se presentan problemas para estimar con cargo a la APROPRIACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONTANDO UN CEMENTO CON EL DESCUENTO APROPIADO POR EL FIDE COMISO.

~~✓~~
Rosa Gpe. Macias B.

Nota N° 9 (20 de Agosto 2021) En esta nota y con relación a la nota anterior, en la cual no se puede estimar a cargo de la cuenta de Gobierno del Estado, se abienta que se llegara a cabo una solicitud de modificación del programa sin alterar el término de los trabajos, ya que esto afecta a la solvencia para realizar los trabajos, tramites y suministros requeridos por la obra.

~~✓~~
Rosa Gpe. Macias B.

Nota N° 10 (25 de Agosto 2021) - Se continúan trabajos de excavación en zona para ALOJAR POLIDUTO, CONSIDERANDO PLANTILLA DE AREA PARA ALOJAR POLIDUTO. SIN SE REALIZA OTRA DIVISION Y COSTEO DE LUMINARIOS Y EQUIPAMENTOS PARA SU PEDIDO. ADICIONAL SE ABIENTA EN ESTA NOTA QUE SE CONSIDERA UN AGOTAMIENTO Y LUMINARIA ADICIONAL EN EL PROYECTO DEL ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO DE PASAJE EN ENCUINO.

~~✓~~
Rosa Gpe. Macias B.

Fecha:

No.

004

Nota N° 11 (30/AGOSTO/2021) - a) Se continúan TRABAJOS DE EXCAVACION EN ZARZA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAN- TILLO DE ARANDA.

Rosa Gpe. Marias B.

Nota N° 12 (6/SEPTIEMBRE/2021) - a) Se continúan TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO (PAB) y COLOCACION DE CINTA DE PROTECCION EN PARTE BAJA DEL ESTACIONAMIENTO.

Rosa Gpe. Marias B.

Nota N° 13 (10/SEPTIEMBRE/2021) - a) Se contempla INICIAR TRAMITES PARA SOLICITUD ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELIC- TRICIDAD E INGRESO DE PROYECTO DE MEDIA TENSION PARA SU APROBACION.

Rosa Gpe. Marias B.

Nota N° 14 (17/SEPTIEMBRE/2021) - a) Se continúan TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE MATE DENSIFI- CADA, COLOCACION DE CINTA PREVENIVA Y RELLENO DE PROTEC- CION.

Rosa Gpe. Marias B.

Nota N° 15 (29/SEPTIEMBRE/2021) - a) Se terminan TRABAJOS DE COLOCACION DE POLIDUCTO PARA RESISTIR CARGADO PARA ALUMBRADO PUBLICO. b) Se continúan TRABAJOS DE SU- MINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO. ADENAS DE RELLENO DE PROTECCION Y COLOCACION DE CINTA PREVEN- TIVA SOBRE POLIDUCTO PARA FUTURAS EXCAVACIONES.

Rosa Gpe. Marias B.

Nota N° 16 (6/OCTUBRE/2021) - a) El contrato para la SUMINISTRO DE ARBOLES, YA QUE DE ACUERDO A REUNION CON PERSONAL DE FIDUCIARIO SE MENCIONA QUE EN EL AREA DE LA SENDA DE PARQUE EL ENCIENO SE DEBEA CON- BIDERAR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES

Fecha:

No:

005

PO EQUINO DE 2.5 METROS DE ALTURA Y UN ESPESOR DE 4
 LACERAS DE DIAMETRO DEL TONCO QUE CORRESPONDE A DI-
 TA ZONA, CONSIDERANDO LAS RECOMENDACIONES Y ESPECIFI-
 CACIONES PARA SU PLANTACION CON LOS MATERIALES Y CUIDA-
 IS NECESARIOS PARA SER DECIDIDOS DE CONFORMIDAD, EN
 ENFERA TRABAJOS Y UN PRECIO EXTRAORDINARIO, TANTO PARA
 MINISTERIO Y PARA SU COLOCACION.

~~11/11~~
 Rosa Gpe. Macías B.

Nota N° 17 (12 OCTUBRE 2021) (a) - SE CONTINUAN TRABAJOS DE
 MINISTERIO Y COLOCACION DEL CILINDRO COMPACTADO EN AREA
 E ZANJAS (b). SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION CON
 TOMACILLO EN AREA DE MATERIAL TIPO "C". C) - SE CONTINUA
 R PARTE DEL CONTRATISTA TRAMITE PARA PAGO DE SUMINISTRO
 S ABOGADOS TIPO FINCIPO DEL CONTRATISTA CONTIENEN A QUE
 ELABO EL DIA DE 1-10Y PAGO DEL ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA

~~11/11~~
 Rosa Gpe. Macías B.

Nota N° 18 (19 OCTUBRE 2021) (a) - EN ESTA NOTA SE ASIENTA QUE
 S TRABAJOS PRESENTAN UN ATRASO, ASI COMO DIFERENTES
 UNIVERTOS, YA QUE NO SE CONTRABA CON SOLVENCIA ECONO-
 MICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, NI DE LA CUENTA DEL FONDO
 S GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE APENAS SE CONSIDERA
 HA REALIZADO PAGOS DE TRAMITES ANTES LA COMISION FIDEL-
 AL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS.

~~11/11~~
 Rosa Gpe. Macías B.

Nota N° 19 (27 OCTUBRE 2021) (a) - SE CONTINUAN CON TRAMITES
 PARA AUTORIZACION DE PROYECTO ANTES LA C.F.E. PARA LA CON-
 TINUACION DE LINEA AREA DE MEDIA TENSION DEL KM 12+800
 AL KM 18+000

~~11/11~~
 Rosa Gpe. Macías B.

Fecha:

No.

006

Nota N° 20 (05/NOV/EMER/2021) - SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA MATERIAL TIPO "C" EN AREA DE BASES PARA BANCOS EN BASES DE CONCRETO Y ARBOTANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE SENDA DE PASAJE EL BUCINO. SE SIGUE CONTINUANDO TRAMITES DE PASO PARA EL SUMINISTRO DE ARBOTANTES Y BASES DE CONCRETO.

~~Rosa Gpe Macias B.~~

Nota N° 21 (17/NOV/EMER/2021) - SE SIGUE EN PROCESO EN SUMINISTRO DE LUMINARIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA TOMANDO EN CONSIDERACION EL COSTO QUE SE REALIZO EN COORDINACION CON PERSONAL DEL FISCOCOMICO CONSIDERANDO EL GRAMO DE LA SENDA DEL BUCINO DEL KM OTODO AL KM 146+000 b) LAS ESTIMACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO SON A CUESTA DEL FONDO DEL FISCOCOMICO.

~~Rosa Gpe Macias B.~~

Nota N° 22 (22/NOV/EMER/2021) - EN ESTA NOTA SE AGREGA QUE EL CONTRATISTA ESTA EN ESPERA DEL SUMINISTRO REALIZANDO LOS PAGOS NECESARIOS DE BASES DE CONCRETO Y ARBOTANTES.

~~Rosa Gpe Macias B.~~