



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 028/2023

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 31 de octubre de 2023, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LOMBARDO TOLEDANO TRAMO ENTRE AVE. JUAN PABLO II A VÍAS FFCC"**, los que fueron ejecutados por el contratista, **APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ** e **ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. ALDO PALMA LUCERO**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 30 de marzo de 2023 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2023-PDM-FODESM-OP-015 + 2023-PDM-FISM-OP-002.

El día 23 de mayo de 2023, se formalizo el Contrato número 028/2023, por un monto de \$7,065,973.18 (siete millones sesenta y cinco mil novecientos setenta y tres pesos 18/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 6 de junio de 2023 al 2 de noviembre de 2023.

El día 21 de julio de 2023, se formalizo el Convenio Modificadorio por Monto al Contrato número 028/2023, por un monto de \$885,935.69 (ochocientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 69/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 028/2023

El día 19 de octubre de 2023, se formalizo el Convenio Adicional por Monto al Contrato número 028/2023, por un monto de \$1,033,207.91 (un millón treinta y tres mil doscientos siete pesos 91/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

La fecha real de terminación de los trabajos: 25 de octubre de 2023.

Bitácora: fecha de inicio 6 de junio de 2023 y fecha de cierre 25 de octubre de 2023.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. De C.V.	BKY-0332-0184605	25/10/2023	\$774,579.03

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,766,493.30
ESTIMACIÓN 1	06/06/2023	15/06/2023	637,306.23	159,326.56	25.00%	2,549.22	551,907.20
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	06/06/2023	15/06/2023	1,921.67	480.42	25.00%	7.68	1,664.17
ESTIMACIÓN 3	16/06/2023	30/06/2023	631,749.97	157,937.49	25.00%	2,527.00	547,095.48
ESTIMACIÓN 4	01/07/2023	15/07/2023	960,257.93	240,064.48	25.00%	3,841.04	831,583.36
ESTIMACIÓN 5	16/07/2023	31/07/2023	1,317,597.20	329,399.30	25.00%	5,270.38	1,141,039.18
ESTIMACIÓN 6	01/08/2023	15/08/2023	1,248,780.21	312,195.05	25.00%	4,995.12	1,081,443.67
ESTIMACIÓN 7	16/08/2023	31/08/2023	779,736.58	194,934.15	25.00%	3,118.94	675,251.88
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	16/08/2023	31/08/2023	338,110.64	84,527.66	25.00%	1,352.44	292,803.82
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	16/08/2023	31/08/2023	175,895.76	43,973.94	25.00%	703.58	152,325.73
ESTIMACIÓN 10 CONV	01/09/2023	15/09/2023	763,737.66	0.00	0.00%	3,054.96	882,880.73
ESTIMACIÓN 11 CONV	18/10/2023	25/10/2023	890,696.47	0.00	0.00%	3,562.78	1,029,645.13
TOTAL			7,745,790.32	1,522,839.05		30,983.14	8,954,133.65

Costo de obra: \$8,985,116.78 (ocho millones novecientos ochenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 78/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvísar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 028/2023

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.00 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, **APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ

Dirección de Obras Públicas




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 028/2023

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA


ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.
ING. ALDO PALMA LUCERO
CONTRATISTA

ING. ALDO PALMA LUCERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

9