

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LOWBARDO TOLEDANO TRAMO ENTRE AVE. JUAN PABLO II A VÍAS FFCC

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

AIN-141211-148

CONTRATO:	028/2023	MONTO CON IVA:	7,055,973.18	ANTICIPO:	25.00%	1,766,493.30	PERÍODO CONTRATADO:	06/06/2023	-	02/11/2023	ELABORADO:	23/05/2023
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO		MONTO CON IVA:	885,935.69				PERÍODO:	06/06/2023	-	01/11/2023	ELABORADO:	14/07/2023
SUSPENSIÓN		MONTO CON IVA:					PERÍODO:	19/09/2023	-	02/11/2023	ELABORADO:	18/09/2023
CONVENIO ADICIONAL POR MONTO		MONTO CON IVA:	1,093,207.91				PERÍODO:	06/06/2023	-	01/11/2023	ELABORADO:	16/10/2023
LEVANTAMIENTO		MONTO CON IVA:					PERÍODO:	18/10/2023	-	01/12/2023	ELABORADO:	17/10/2023
		TOTAL CONTRATADO:	8,985,116.78	PERÍODO REAL: 06/06/2023 AL 25/10/2023								

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN

FECHA

IMPORTE

2023-PDM-FODESIM-OP-015 + 2023-PDM-FISM-OP-002
2023-PDM-FODESIM-OP-M/011 + 2023-PDM-FISM-OP AM-/001
2023-PDM-FODESIM-OP-M/028 + 2023-PDM-FISM-OP AM-/003

30/09/2023
14/07/2023
16/10/2023

7,500,000.00
451,908.87
1,093,207.91
8,985,116.78

TOTAL APROBADO:

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	TERMINO		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO						637,306.23	-	-	159,326.56	1,766,493.30	1,274.61	1,274.61	1,766,493.30
ESTIMACION 1		NORMAL	06/06/2023	15/06/2023		1,921.67	-	-	480.42	554,456.42	3.84	3.84	55,190.20
ESTIMACION 2 CONV MOD EXC		EXC	06/06/2023	15/06/2023		631,749.97	-	-	157,937.49	1,671.85	1,263.50	1,263.50	1,664.17
ESTIMACION 3		NORMAL	16/06/2023	30/06/2023		960,257.93	-	-	240,064.48	1,263.50	1,920.52	1,920.52	547,095.48
ESTIMACION 4		NORMAL	01/07/2023	15/07/2023		1,317,597.20	-	-	329,399.30	835,424.40	2,635.19	2,635.19	831,583.36
ESTIMACION 5		NORMAL	16/07/2023	31/07/2023		1,248,780.21	-	-	312,195.05	1,146,309.56	2,497.56	2,497.56	1,141,039.18
ESTIMACION 6		NORMAL	01/08/2023	15/08/2023		779,736.58	-	-	194,934.15	1,086,438.79	1,559.47	1,559.47	1,081,413.67
ESTIMACION 7		NORMAL	16/08/2023	31/08/2023		336,110.64	-	-	84,527.66	678,370.82	676.22	676.22	675,251.88
ESTIMACION 8 CONV MOD EXC		EXC	16/08/2023	31/08/2023		175,895.76	-	-	43,973.94	294,156.26	351.79	351.79	292,003.82
ESTIMACION 9 CONV MOD EXT		EXT	16/08/2023	31/08/2023		763,737.66	-	-		153,029.31	1,527.48	1,527.48	152,325.73
ESTIMACION 10 CONV		CONV	01/09/2023	15/09/2023		890,696.47	-	-		885,935.69	1,781.39	1,781.39	882,880.73
ESTIMACION 11 CONV		CONV	18/10/2023	25/10/2023			-	-	1,572,839.05	1,033,207.91	15,491.57	15,491.57	1,029,545.13
		TOTAL				7,745,790.32	-	-	1,572,839.05	8,985,116.79	15,491.57	15,491.57	8,954,135.65

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0332-0184605	MONTO:	774,579.03	FECHA:	25/10/2023
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	8,985,116.78	FACTURADO:	8,985,116.79	AMORTIZACIÓN:	1,766,493.30	RET. DIF:	15,491.57	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:		SALDO:	0.00	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL:	06/06/2023		25/10/2023

Que a la fecha de la firma del finiquito, los estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. ALDO PALMA LUCERO
SUPERINTENDENTE

ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PÉLLO ALBIRRE MACQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
ING. ALDO PALMA LUCERO
CONTRATISTA

ING. GONLENN CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ABUENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.